



COMUNE DI MAZZE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 29/Tecnico DEL 04/02/2020

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CALDAIE DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DEL MUNICIPIO E DEL PALAEVENTI DEL COMUNE DI MAZZE'.. CUP COMPLESSIVO: D32J19000270005 - CIG LAVORI: 8026617DE0. ESAME ED APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CALDAIE DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DEL MUNICIPIO E DEL PALAEVENTI DEL COMUNE DI MAZZE'. CUP COMPLESSIVO: D32J19000270005 - CIG LAVORI: 8026617DE0. ESAME ED APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Richiamata la legge n. 58 del 29 giugno 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.151 del 29 giugno, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 34/2019, recante misure urgenti di crescita economica - cd. **Decreto Crescita**;
- Constatato che con il cd. Decreto Crescita il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 500 milioni di euro finalizzati ad effettuare investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- Visto che i fondi di cui al capoverso precedente saranno suddivisi fra i Comuni Italiani con assegnazione di un contributo di euro 50.000,00 a quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti come il Comune di Mazze';
- Richiamato il Decreto Direttoriale 14/05/2019 ed in particolare l'Allegato 1 ove alla voce n. 2934 è indicato il Comune di Mazze' quale beneficiario del contributo;
- Visto il Decreto Direttoriale 10/07/2019;
- Vista la Circolare MEF n. 26 del 12/08/2019;
- Considerato che l'Amministrazione Comunale ha manifestato l'intenzione di utilizzare il contributo assegnato con il Decreto Crescita per sostituire ed adeguare alla vigente normativa la centrale termica della sede comunale e la centrale termica degli spogliatoi del centro polivalente a servizio del campo da calcetto e da tennis;
- Constatato che l'intervento rientra fra quelli di cui all'art. 3, comma 1 del Decreto Direttoriale Tabella A, alla voce: "Sostituzione di caldaie con maggiore efficienza, installazione impianti fotovoltaici, pompe di calore, gruppi frigo più efficienti di quelli installati",
- Richiamata la determinazione n. 65T del 10/07/2019 ad oggetto: "Servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza lavori di riqualificazione e adeguamento caldaie dell'edificio comunale adibito a sede del municipio e del palaeventi del Comune di Mazze', ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016. Codice CIG: Z301FC028C. Individuazione del rup ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. Impegno giuridico della spesa oltre oneri previdenziali ed iva" con cui l'incarico professionale è stato affidato, a seguito di confronto economico, allo Studio Pai S.r.l.s. con sede legale in Sant' Eufemia d'Aspromonte (RC), Corso Vittorio Veneto n°104 (P.Iva 02943100806);
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12/09/2019 ad oggetto: "Lavori di riqualificazione e adeguamento caldaie dell'edificio comunale adibito a sede del municipio e palaeventi del Comune di Mazze'. Esame ed approvazione progetto esecutivo. CUP complessivo: D32J19000270005 - CIG lavori: 8026617DE0 - CIG prestazioni professionali: Z301FC028C" con la quale è stato approvato il progetto redatto dallo Studio Pai S.r.l.s. con sede legale in Sant' Eufemia d'Aspromonte (RC), Corso Vittorio Veneto n°104 (P.Iva 02943100806);
- Vista la determinazione n. 112 del 24/10/2019 ad oggetto: "Lavori di riqualificazione ed adeguamento caldaie dell'edificio comunale adibito a sede del Municipio e del Palaeventi del Comune di Mazze'. CUP complessivo: D32J19000270005 - CIG lavori: 8026617DE0 - CIG prestazioni professionali: Z301FC028C. Affidamento provvisorio dei lavori" con cui i lavori sono stati affidati alla ditta CASALE IMPIANTI S.R.L. con sede in via Martini & Rossi n. 49, Chieri (TO) - P.Iva/c.f.: 11823720013 per l'importo di euro 34.712,45 oltre iva e compresi euro 787,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Dato atto che le opere sono state consegnate in data 24/10/2019 ovvero nel rispetto delle tempistiche dettata dal il decreto-legge n. 34/2019, recante misure urgenti di crescita economica - cd. **Decreto Crescita**, provvedimento del finanziamento dei lavori;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 18/12/2019 ad oggetto: "Lavori di riqualificazione ed adeguamento caldaie dell'edificio comunale adibito a sede del Municipio e del Palaeventi del Comune di Mazze'. CUP complessivo: D32J19000270005 - CIG lavori: 8026617DE0. Progetto di modifica e revisione in corso d'opera";
- Dato atto che con la citata deliberazione di G.C. n. 95/2019 sono state apportate modifiche progettuali che comportano un aumento dell'importo di contratto dei lavori assegnati di euro 1.003,32 compresa iva (pari al 2,37% del contratto originario) derivando da ciò la necessità di assumere il relativo impegno di spesa;
- Richiamata la determinazione n. 169T del 19/12/2019 ad oggetto: "Lavori di riqualificazione ed adeguamento caldaie dell'edificio comunale adibito a sede del Municipio e del Palaeventi del Comune di Mazze'. CUP complessivo: D32J19000270005 - CIG lavori: 8026617DE0. Affidamento lavori in aumento di cui alla DGC 95/2019";

- Vista la seguente documentazione inerente la contabilità e collaudo dei lavori in oggetto sottoscritta digitalmente e pervenuta al protocollo 579 del 21/01/2020:
 1. Certificato di ultimazione lavori in data 31/12/2019;
 2. Stato Finale dei Lavori da cui risultano lavori eseguiti pari a netti euro 34.747,67;
 3. Libretto delle Misure costituito da n. 5 pagine;
 4. Registro di contabilità costituito da n. 3 pagine;
 5. Sommario registro di contabilità
 6. Certificato di Regolare Esecuzione
- Costata la congruità della documentazione sopra elencata agli atti progettuali nonché agli atti di affidamento e successiva integrazione di affidamento delle opere in aumento;
- Dato atto che la ditta esecutrice ha depositato al protocollo 1037 del 04/02/2020 le dichiarazioni di conformità di entrambi gli impianti termici in oggetto sui quali la stessa è intervenuta;
- Richiamato il certificato di pagamento n. 1 da cui risulta l'ammontare del credito dell'impresa pari ad euro 35.534,84 oltre iva 22% (costituito da euro 34.747,67 per lavori ed euro 787,17 per oneri per la sicurezza);
- Riportati di seguito i quadri economici di progetto, di affidamento e del progetto di modifica, quest'ultimo corrispondente al quadro economico a consuntivo dell'opera:

CENTRALI TERMICHE CIG 8026617DE0 – Q.E. DI PROGETTO

| | |
|---|-------------|
| 1. Importo lavori soggetto a ribasso | € 40.195,83 |
| 2. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 787,17 |
| 3. Totale importo appalto | € 40.983,00 |
| 4. Iva su importo di appalto | € 9.016,26 |
| 5. Spese tecniche (Prog./DL/CS) | € 3.391,97 |
| 6. Cnpaia 4% | € 135,68 |
| 7. Iva 22% su spese tecniche e cnpaia | € 776,08 |
| 8. Arrotondamenti | € 0,74 |
| 9. Totale somme a disposizione | € 13.320,73 |
| 10. Totale quadro economico | € 54.303,73 |

CENTRALI TERMICHE CIG 8026617DE0 – Q.E. A SEGUITO DI AFFIDAMENTO

| | |
|--|-------------|
| 11. Importo lavori soggetto a ribasso | € 40.195,83 |
| 12. Ribasso 15,60%: | € 6.270,55 |
| 13. Importo lavori al netto del ribasso | € 33.925,28 |
| 14. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 787,17 |
| 15. Totale importo di contratto | € 34.712,45 |
| 16. Iva su importo di contratto | € 7.636,74 |
| 17. Spese tecniche (Prog./DL/CS) | € 3.391,97 |
| 18. Cnpaia 4% | € 135,68 |
| 19. Iva 22% su spese tecniche e cnpaia | € 776,08 |
| 20. Economie e incentivi rup | € 7.650,81 |
| 21. Totale somme a disposizione | € 19.591,28 |
| 22. Totale quadro economico | € 54.303,73 |

CENTRALI TERMICHE CIG 8026617DE0 – Q.E. A SEGUITO DI MODIFICA DEL PROGETTO = Q.E. CONSUNTIVO

| | |
|--|----------------------|
| 23. Importo lavori soggetto a ribasso | € 41.170,22 |
| 24. Ribasso 15,60%: | € 6.422,55 |
| 25. Importo lavori al netto del ribasso | € 34.747,67 |
| 26. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 787,17 |
| 27. Totale importo di contratto | € 35.534,84 (+2,37%) |
| 28. Iva su importo di contratto | € 7.817,66 |
| 29. Spese tecniche (Prog./DL/CS) | € 3.391,97 |
| 30. Cnpaia 4% | € 135,68 |
| 31. Iva 22% su spese tecniche e cnpaia | € 776,08 |
| 32. Economie e incentivi rup | € 6.647,50 |
| 33. Totale somme a disposizione | € 17.768,89 |
| 34. Totale quadro economico | € 54.303,73 |

- Dato atto che l'opera è finanziata con contributo ex DL. 34/2019 per euro 50.000,00 allocati al capitolo 2047/99 del Titolo II e con fondi propri per euro 4.303,73 allocati al capitolo 2063/99 del Titolo II;
- Dato atto inoltre che:
 - la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
 - con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
 - sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;

- il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente CODICE C.I.G. 8026617DE0, da riportare sull'ordinativo di pagamento;
- si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, mediante atto di liquidazione da parte del Responsabile del servizio competente;
- la spesa è diventata esigibile entro il 31/12/2019;
- il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è UF6AMS;
- trattasi di una spesa non ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
- sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazze', approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013;
- Visti
 - la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
 - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con particolare riferimento all'art. 183, l'art. 147bis e l'art. 151;
 - l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
 - il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
 - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ;
 - il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore nonché il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
 - l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
 - il vigente regolamento di contabilità;
 - il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Considerato che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco di nomina del responsabile del servizio tecnico con i poteri ad assumere atti di gestione;
- Constatato che il sottoscritto responsabile del servizio non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dal comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

- 1 di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1 di dare atto che i lavori in oggetto denominati "Riqualficazione caldaie dell'edificio comunale adibito a sede del Municipio e del palaeventi del Comune di Mazze'. CIG: 8026617DE0 – CUP: D32J19000270005" sono stati eseguiti dalla ditta CASALE IMPIANTI S.R.L. con sede in via Martini & Rossi n. 49, Chieri (TO) – P.Iva/c.f.: 11823720013 individuata a seguito di R.D.O. espletata fra 47 invitati mediante il ME.P.A. sulla piattaforma www.acquistinretepa.it
- 2 di approvare la seguente documentazione inerente la contabilità e collaudo dei lavori in oggetto denominati "Riqualficazione caldaie dell'edificio comunale adibito a sede del Municipio e del palaeventi del Comune di Mazze'. CIG: 8026617DE0 – CUP: D32J19000270005" sottoscritta digitalmente e pervenuta al protocollo 579 del 21/01/2020:
 - a. Certificato di ultimazione lavori in data 31/12/2019;
 - b. Stato Finale dei Lavori da cui risultano lavori eseguiti pari a netti euro 34.747,67;
 - c. Libretto delle Misure costituito da n. 5 pagine;
 - d. Registro di contabilità costituito da n. 3 pagine;
 - e. Sommario registro di contabilità
 - f. Certificato di Regolare Esecuzione
- 3 Di dare atto che la ditta esecutrice ha depositato al protocollo 1037 del 04/02/2020 le dichiarazioni di conformità di entrambi gli impianti termici in oggetto sui quali la stessa è intervenuta;
- 4 di approvare il certificato di pagamento n. 1 (corrispondente alla contabilità finale) da cui risulta l'ammontare del credito dell'impresa pari ad euro 35.534,84 oltre iva 22% (costituito da euro 34.747,67 per lavori ed euro 787,17 per oneri per la sicurezza);
- 5 di approvare i quadri economici riportati di seguito ovvero i quadri economici di progetto, di affidamento e del progetto di modifica, quest'ultimo corrispondente al quadro economico a consuntivo dell'opera:

| | |
|---|-------------|
| CENTRALI TERMICHE CIG 8026617DE0 – Q.E. DI PROGETTO | |
| 35. Importo lavori soggetto a ribasso | € 40.195,83 |
| 36. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 78717 |
| 37. Totale importo appalto | € 40.983,00 |

| | |
|--|-------------|
| 38. Iva su importo di appalto | € 9.016,26 |
| 39. Spese tecniche (Prog./DL/CS) | € 3.391,97 |
| 40. Cnpaia 4% | € 135,68 |
| 41. Iva 22% su spese tecniche e cnpaia | € 776,08 |
| 42. Arrotondamenti | € 0,74 |
| 43. Totale somme a disposizione | € 13.320,73 |
| 44. Totale quadro economico | € 54.303,73 |

CENTRALI TERMICHE CIG 8026617DE0 – Q.E. A SEGUITO DI AFFIDAMENTO

| | |
|--|-------------|
| 45. Importo lavori soggetto a ribasso | € 40.195,83 |
| 46. Ribasso 15,60%: | € 6.270,55 |
| 47. Importo lavori al netto del ribasso | € 33.925,28 |
| 48. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 787,17 |
| 49. Totale importo di contratto | € 34.712,45 |
| 50. Iva su importo di contratto | € 7.636,74 |
| 51. Spese tecniche (Prog./DL/CS) | € 3.391,97 |
| 52. Cnpaia 4% | € 135,68 |
| 53. Iva 22% su spese tecniche e cnpaia | € 776,08 |
| 54. Economie e incentivi rup | € 7.650,81 |
| 55. Totale somme a disposizione | € 19.591,28 |
| 56. Totale quadro economico | € 54.303,73 |

CENTRALI TERMICHE CIG 8026617DE0 – Q.E. A SEGUITO DI MODIFICA DEL PROGETTO = Q.E. CONSUNTIVO

| | |
|--|----------------------|
| 57. Importo lavori soggetto a ribasso | € 41.170,22 |
| 58. Ribasso 15,60%: | € 6.422,55 |
| 59. Importo lavori al netto del ribasso | € 34.747,67 |
| 60. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 787,17 |
| 61. Totale importo di contratto | € 35.534,84 (+2,37%) |
| 62. Iva su importo di contratto | € 7.817,66 |
| 63. Spese tecniche (Prog./DL/CS) | € 3.391,97 |
| 64. Cnpaia 4% | € 135,68 |
| 65. Iva 22% su spese tecniche e cnpaia | € 776,08 |
| 66. Economie e incentivi rup | € 6.647,50 |
| 67. Totale somme a disposizione | € 17.768,89 |
| 68. Totale quadro economico | € 54.303,73 |

- 6 di dare atto che l'opera risulta finanziata con il contributo di cui alla legge n. 58 del 29 giugno 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.151 del 29 giugno, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 34/2019, recante misure urgenti di crescita economica - cd. **Decreto Crescita** allocato al capitolo PEG 2047/99 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CALDAIE MUNICIPIO (FIN CONTRIBUTO CAP 819)" del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 14/03/2019 e ss.mm.ii. ove sono allocate le volute disponibilità;
- 6 Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Arturo Andreol, responsabile del servizio tecnico, reperibile al numero telefonico 011/9835901 interno 4 e all'indirizzo mail lavoripubblici@comune.mazze.to.it;
- 7 Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Arturo ANDREOL

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000.

| C / R | ANNO | IMP / SUB | INTERV. | VOCE | CAP. | ART. | IMPORTO € |
|-------|------|--------------|---------|------|------|------|-----------|
|-------|------|--------------|---------|------|------|------|-----------|

MAZZE', LI 04/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 159 Registro Pubblicazioni.

La presente determinazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 15/02/2020 all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE