



**COMUNE DI MAZZE'**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO**

nr. **218** in data **05/12/2022**

**OGGETTO:**

**“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE DI USO PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE TONENGO – ANNO 2022”. – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. CUP: D37H22002130005 – CIG: 92537850F6**

|  |
|--|
| Determina n. <b>218</b> del<br><b>05/12/2022</b> |
|--|

OGGETTO:

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE DI USO PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE TONENGO – ANNO 2022”. –  
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.  
CUP: D37H22002130005 – CIG: 92537850F6

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Decreto del Ministero dell’Interno in data 14.01.2022 sono stati assegnati ai comuni i contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023 ai sensi dell’art 1 comma 407 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ;
- il Comune di Mazzè, trattandosi di Ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è risultato beneficiario di tale contributo nella misura di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per l’anno 2023;
- i commi 409 e 411 del medesimo art. 1 prevedono che gli enti destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 del 11.03.2022 veniva affidato all’arch. Marco Biava, con studio tecnico in Cigliano (VC) - via Prof. Marchisio, 35, il servizio di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di strade ad uso pubblico del Capoluogo e della Frazione Tonengo – anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori summenzionati dell’importo complessivo di € 60.000,00=, così articolato: € 43.690,02= per lavori a corpo, € 1.515,80= per oneri della sicurezza ed € 14.794,18= quali somme a disposizione della stazione appaltante come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA  
Progetto Definitivo - Esecutivo

|   |   |      |           |
|---|---|------|-----------|
| A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO                                     |   | Euro | 43.690,02 |
| B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA                                  |   | Euro | 1.515,80  |
| Totale  |   | Euro | 45.205,82 |
| C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:                                   |   |      |           |
| - IMPREVISTI e SPESE AMMINISTRATIVE   | € |      | 100,00    |
| - INCARICO ESTERNO PER PRATICHE CATASTALI   | € |      | 1.556,78  |
| - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE<br>(art. 113 co. 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50) | € |      | 904,12    |
| - I.V.A. 22% sui lavori   | € |      | 9.945,28  |
| - SPESE TECNICHE (incarico esterno)   | € |      | 2.200,00  |
| - CNAPAIA su spese tecniche   | € |      | 88,00     |
| SOMMANO   |   | Euro | 14.794,18 |
| IMPORTO PROGETTUALE   |   | Euro | 60.000,00 |
|   |   |      | =====     |

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 112 del 04.07.2022 veniva:
- disposto di appaltare i lavori in oggetto mediante affidamento diretto, con consultazione di un unico operatore economico, ai sensi dell' art.1, c.2, lett. a, legge 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per un importo complessivo a base di gara di € 45.205,82, di cui € 43.690,02 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta ed € 1.515,80 = per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. (CUP CUP: D37H22002130005 – CIG: 92537850F6);
  - dato atto che l'affidamento diretto era avvenuto con l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A attraverso il bando per l'esecuzione di "Lavori di manutenzione stradale, autostradale, ferroviaria, aerea, relativo alla categoria OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie", gestito da CONSIP S.p.A, ai sensi degli artt. 36, comma 6, e 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la creazione di Trattativa diretta con l'operatore economico BITUX S.p.A. con sede legale in Torino (TO) – 10134 – via Tunisi, 70, nel rispetto del principio di rotazione previsto al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC;
  - aggiudicato, previa verifica del possesso dei requisiti presso la banca data AVCPass istituita presso l'A.N.A.C., l'intervento in oggetto all'offerente BITUX S.p.A. con sede legale in Torino (TO) – 10134 – via Tunisi, 70 con un valore offerto di € 42.597,77 (euro quarantaduemilacinquecentonovantasette/77) corrispondente ad un ribasso del 2,5%, oltre alla somma di € 1.515,80 (euro millecinquecentoquindici/80) quali oneri per la sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 44.113,57 (euro quarantaquattromilacentotredici/57);
  - impegnata, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa complessiva progettuale, al netto delle spese tecniche riferite all'incarico professionale esterno conferito all'Arch. Marco Biava, ammontanti ad € 2.292,00 (Inarcassa e bolli compresi, IVA esente) già impegnate con determinazione n. 30T dell'11.03.2022, corrispondente ad € 57.708,00, esigibile nel 2022, nella maniera seguente:

*€ 53.818,56 annualità 2022 (importo appalto IVA compresa)*

*MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali*

*TITOLO: 2 - Spese in conto capitale*

*Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni*

*Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili*

*Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali*

*Codice Sp.: 1 - Spesa Ricorrente*

*C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti*

*Cap. PEG 3101/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE*

€ 1.556,78 annualità 2022 (importo incarico professionale esterno per pratiche catastali, CNPAIA compresa)

MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO: 2 - Spese in conto capitale

Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Codice Sp.: 1 - Spesa Ricorrente

C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti

Cap. PEG 3101/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

€ 723,30 annualità 2022 (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 – Rup)

MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO: 2 - Spese in conto capitale

Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Codice Sp.: 1 - Spesa Ricorrente

C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti

Cap. PEG 3101/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

€ 180,82 annualità 2022 (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 – accantonamento strumenti informatici).

MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO: 2 - Spese in conto capitale

Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Codice Sp.: 1 - Spesa Ricorrente

C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti

Cap. PEG 3101/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

€ 1.428,54 annualità 2022 (restanti voci riportate nel quadro economico progettuale tra le somme a disposizione della stazione appaltante)

MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO: 2 - Spese in conto capitale

Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Codice Sp.: 1 - Spesa Ricorrente

C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti

Cap. PEG 3101/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

- autorizzata la direzione lavori ad effettuare la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, c. 8, p. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8, c. 1, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76;
- in data 18.07.2022 lo scrivente, quale Direttore dei Lavori, ha redatto il verbale di consegna dei lavori acquisito al prot. al n. 8138/Int. dando atto che la scadenza del termine contrattuale, poiché i lavori dovevano compiersi in 40 giorni naturali e consecutivi, era il 27.08.2022;
- Con Determinazione n. 137 del 23.08.2022 è stata concessa la proroga di giorni 20 (venti) posticipando quindi la nuova scadenza del termine contrattuale al 16.09.2022 per

l'esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria di strade ad uso pubblico del Capoluogo e della Frazione Tonengo – anno 2022;

- con l'operatore economico BITUX S.P.A. veniva stipulato, in data 05.09.2022, il contratto d'appalto dei lavori in oggetto, mediante documento di stipula prot. 9824 - Numero trattativa sul MePA 1966775, ai sensi dell'art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo contrattuale di € 44.113,57 (quarantaquattromilacentotredici/57);
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico è stato rideterminato come segue:

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**  
Affidamento Lavori

|  |             |                       |
|--|-------------|-----------------------|
| A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO                                  |             |                       |
| Euro   | 42.597,77   |                       |
| B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA                               | Euro        | <u>1.515,80</u>       |
|  | Totale Euro | 44.113,57             |
| C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:                                |             |                       |
| - IMPREVISTI e SPESE AMMINISTRATIVE  | €           | 100,00                |
| - INCARICO ESTERNO PER PRATICHE CATASTALI  | €           | 1.556,78              |
| - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 co. 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50) | €           | 904,12                |
| - I.V.A. 22% sui lavori  | €           | 9.704,99              |
| - SPESE TECNICHE (incarico esterno)  | €           | 2.200,00              |
| - CNAPAIA su spese tecniche  | €           | 88,00                 |
| - ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA   | €           | <u>1.332,54</u>       |
| SOMMANO  |             | <u>Euro 15.886,43</u> |
| IMPORTO PROGETTUALE  |             | <u>Euro 60.000,00</u> |
|  |             | =====                 |

RICHIAMATI gli artt. 12, 13, 14 e 15 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018, n. 49 denominato "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

VISTO l'art. 102, c. 2, del D.Lg.s. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., nonché il Titolo X, Parte II, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., relativo al collaudo dei lavori;

RILEVATO che i lavori sono terminati in data 13.09.2022, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore Lavori geom. Giorgio Pissardo, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 10222/Int. in pari data;

ATTESO che, all'atto dell'emissione del certificato di ultimazione lavori, il sottoscritto, quale Direttore dei Lavori, ha previsto l'assegnazione di ulteriori giorni 5 (quindici), per consentire il completamento di alcune lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso dell'opera;

CONSIDERATO che il direttore dei lavori, ha consegnato in data 18.11.2022, prot. n. 13607/Int. i seguenti documenti contabili, sottoscritti dall'appaltatore e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai lavori in oggetto:

- ✓ Giornale dei lavori composto da n. 2 pagine compresa testata;

- ✓ Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., da cui risulta un credito residuo a favore dell'impresa BITUX S.p.A. di € 220,56=, oltre IVA 22%;
- ✓ Libretto delle misure composto da n. 8 pagine totali, compresa testata;
- ✓ Registro di contabilità n. 1 composto da n. 6 pagine totali, compresa testata;
- ✓ Stato finale dei lavori dell'importo di € 44.113,57= al netto del ribasso d'asta del 2,50% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, composto da n. 7 pagine totali, compresa testata

RILEVATO che con proprio atto di liquidazione, Determinazione n. 169 del 06.10.2022 veniva disposto il pagamento della fattura n. 45/PA del 19/09/2022 di € 43.893,01 oltre I.V.A. 22% (€ 9.656,46) all'appaltatore BITUX S.p.A. quale corrispettivo relativo al 1° SAL e al 1° certificato di pagamento;

VISTA la fattura a saldo n. 76PA del 22.11.2022 emessa dall'appaltatore BITUX S.p.A. mediante il sistema della fatturazione elettronica, dell'importo di € 220,56= oltre I.V.A. 22% (€ 48,52=), relativa al credito risultante dal certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che, è stata acquisita la regolarità contributiva e previdenziale, mediante il sistema informatico durc on line, prot. INAIL\_34927804 del 06.10.2022, con scadenza validità al 03.02.2023;

RILEVATO che l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei suoi crediti come da dichiarazione del Responsabile del procedimento, prot. n. 12633/Int. del 28/10/2022.

RICHIAMATA la certificazione del R.U.P. in data 28/10/2022 (prot. Int. n. 12632), riguardante l'avvenuta pubblicazione dell'avviso ai creditori senza che, entro il termine prefisso (19.09.2022) siano stati presentati opposizioni o reclami;

DATO ATTO che, riguardo all'attestazione di congruità della manodopera: in data 14/11/2022, prot. gen. n. 13252 la ditta appaltatrice ha trasmesso l'attestazione di congruità – protocollo attestazione 202200573TO00/3 – data attestazione 11/11/2022 (codice univoco di congruità CNCEC9010825189 e codice di autorizzazione LLRXH8P4DMA2ZP), con esito positivo, rilasciata dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021;

CONSIDERATO che con deliberazione della G.C. n. 24 del 22.03.2019 veniva approvato il "Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.", e, pertanto, risulta necessario procedere con la quantificazione e liquidazione dell'incentivo, ai sensi dell'art. 13 del regolamento;

RILEVATO che i compiti e le funzioni di responsabile di procedimento, di verifica preventiva del progetto, di direzione dei lavori, di redazione del certificato di regolare esecuzione e di collaboratori tecnici, previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono stati svolti dal sottoscritto Geom. Giorgio PISSARDO, dall'Arch. Arturo Andreol, tecnico a scavalco dal Comune di Rivarolo Canavese, il cui compenso complessivo, quale quota parte dell'80% del 2% dell'importo dei lavori a base di gara, dedotta della prestazione non espletata riferita al coordinamento della sicurezza, risulta pari ad € 625,65= (comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente), mentre il restante 20% del 2%, ovvero € 180,82=, viene destinato all'ente per quanto previsto dall'art. 9, c. 3, lett. b), del regolamento approvato con deliberazione della G.C. n. 24 del 22.03.2019, così come meglio specificato nell'Allegato 1 alla presente determinazione;

DATO ATTO che, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico a consuntivo ammonta ad € 79.154,76 =, generando un'economia di spesa rispetto agli impegni iniziali di € 845,24=, così come evidenziato nel quadro economico di seguito riportato:

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**  
Consuntivo lavori

|  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO    | Euro        | 42.597,77       |
| B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA | <u>Euro</u> | <u>1.515,80</u> |
| Totale   | Euro        | 44.113,57       |

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

|   |   |  |
|---|---|--|
| - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE<br>(art. 113 co. 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50) | € | 806,47   |
| - I.V.A. 22% sui lavori   | € | 9.704,99   |
| - SPESE TECNICHE (incarico esterno)   | € | 2.200,00   |
| - CNAPAIA su spese tecniche e bolli   | € | 92,00  |
| - SPESE AMMINISTRATIVE – ANAC   | € | <u>30,00</u>   |
| <br>  |   |  |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   | € | 12.833,46  |
| TOTALE GENERALE   |   | <u>Euro 12.833,46</u><br><u>Euro 56.947,03</u><br><u>=====</u> |
| <br>  |   |  |
| - ECONOMIE  |   | <u>€ 3.052,97</u>  |

RICHIAMATO il D.M. 18.01.2008, n. 40, modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni superiori ai € 5.000,00=;

DATO ATTO CHE:

- a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
- d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- e) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 21 del 25/3/2021;

VISTI:

- a) l'art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000;
- b) il vigente regolamento di contabilità;
- c) l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- d) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
- e) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- f) il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO E RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 6 del 23.12.2021 di nomina del responsabile servizio il geom. Giorgio Pissardo con i poteri ad assumere atti di gestione;

#### DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, i seguenti documenti contabili redatti dal direttore dei lavori geom. Giorgio Pissardo riguardanti i “lavori di manutenzione straordinaria di strade ad uso pubblico del Capoluogo e della Frazione Tonengo – anno 2022 CUP: D37H22002130005 – CIG: 92537850F6, acquisiti in data 18.11.2022, prot. n. 13607/Int.:
  - ✓ Giornale dei lavori composto da n. 2 pagine compresa testata;
  - ✓ Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., da cui risulta un credito residuo a favore dell’impresa BITUX S.p.A. di € 220,56=, oltre IVA 22%;
  - ✓ Libretto delle misure composto da n. 8 pagine totali, compresa testata;
  - ✓ Registro di contabilità n. 1 composto da n. 6 pagine totali, compresa testata;
  - ✓ Stato finale dei lavori dell’importo di € 44.113,57= al netto del ribasso d’asta del 2,50% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, composto da n. 7 pagine totali, compresa testata
2. DI DARE ATTO che l’approvazione di cui al precedente punto non conferisce carattere definitivo al Certificato di Regolare Esecuzione, rimanendo salvo quanto previsto all’art. 102, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..
3. DI DARE ATTO che, riguardo all’attestazione di congruità della manodopera: in data 30/06/2022, prot. gen. n. 7472 la ditta appaltatrice ha trasmesso l’attestazione di congruità (codice univoco di congruità CNCEC9010428653 e codice di autorizzazione Z37T4VT3W4W855), con esito positivo, rilasciata dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021;
4. DI LIQUIDARE, mediante la scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190, **la fattura a saldo n. 76PA del 22.11.2022** emessa dall’appaltatore BITUX S.p.A. con sede legale in Torino (TO) – 10134 – via Tunisi, 70, mediante il sistema della fatturazione elettronica, dell’importo di € 220,56= oltre I.V.A. 22% (€ 48,52=), relativa al credito risultante dal certificato di regolare esecuzione di cui all’allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, emettendo il relativo mandato di pagamento con l’imputazione al conto analitico, come da allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, del Bilancio Esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/1/2022, i cui impegni erano stati assunti con i provvedimenti citati in premessa;
5. DI DARE ATTO che:
  - la somma complessiva di € 269,08=, relativa al precedente punto 3, risulta già impegnata, con propria determinazione n. 112 del 04.07.2022 come segue:  
*€ 53.818,56 annualità 2022 (importo appalto IVA compresa)*  
*MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*  
*PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali*  
*TITOLO: 2 - Spese in conto capitale*  
*Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni*  
*Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili*  
*Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali*  
*Codice Sp.: 1 - Spesa Ricorrente*  
*C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti*  
*Cap. PEG 3101/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE*

- ai sensi delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quota corrispondente all'IVA sulla prestazione di cui alla precedente punto 3 ammontante ad € 48,52= verrà versata direttamente all'erario.
- 6 DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016" approvato con deliberazione della G.C. n. 23 del 18.03.2019, i soggetti e le percentuali di attribuzione dell'incentivo da corrispondere in relazione all'opera pubblica di cui trattasi, già impegnato con propria determinazione n. 112 del 04.07.2022, così come specificato nell'Allegato 1 alla presente determinazione;
  - 7 DATO ATTO che, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico a consuntivo ammonta ad € 79.154,76=, generando un'economia di spesa rispetto agli impegni iniziali di € 845,24=, così come evidenziato nel quadro economico di seguito riportato;

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**  
Consuntivo lavori

|  |             |                                 |
|--|-------------|---------------------------------|
| A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO    | Euro        | 42.597,77                       |
| B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA | Euro        | <u>1.515,80</u>                 |
|  | Totale Euro | 44.113,57                       |
| C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:  |             |                                 |
| - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE                  |             |                                 |
| (art. 113 co. 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50)     | €           | 806,47                          |
| - I.V.A. 22% sui lavori                            | €           | 9.704,99                        |
| - SPESE TECNICHE (incarico esterno)                | €           | 2.200,00                        |
| - CNAPAIA su spese tecniche e bolli                | €           | 92,00                           |
| - SPESE AMMINISTRATIVE – ANAC                      | €           | <u>30,00</u>                    |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                        | €           | 12.833,46 Euro <u>12.833,46</u> |
| TOTALE GENERALE                                    |             | Euro 56.947,03<br>=====         |
| - ECONOMIE   |             | <u>€ 3.052,97</u>               |

7. DI AUTORIZZARE lo svincolo, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 05.10.2010, della polizza fideiussoria n. 06/01/21/3117347 emessa da Finanziaria Romana S.p.A. – , con sede in Via Dora, n. 1 – 00198 Roma (RM), Cood. Agenzia ----, in data 11/07/2022, per un importo di € 1.765,00= prestata dall'appaltatore BITUX S.p.A. come garanzia definitiva per gli obblighi contrattuali.
  8. DI DARE ATTO che non seguiranno ulteriori liquidazioni, riferite ai lavori, per l'intervento in oggetto.
  9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.
  10. DI DARE, inoltre, ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.
- A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Giorgio Pissardo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0119835901 o posta elettronica al seguente indirizzo: lavoripubblici@comune.mazze.to.it.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Geom. Giorgio PISSARDO



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la determina in oggetto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Mazzè, lì 05/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 939 Registro Pubblicazioni.

La presente determinazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione,

viene pubblicata il giorno 12/12/2022 all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE**