

ALLEGATO "A"

Comune di MAZZE'
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE DI MAZZE' E TONENGO - SOSTITUZIONE INFISSI

COMMITTENTE: COMUNE DI MAZZE'.

CANTIERE: VIA DEL GROSSO 4, MAZZE' (TO)

MAZZE', 21/04/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO ANDREOL ARTURO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(SINDACO PRO TEMPORE FORMIA MARCO)

ARCHITETTO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO ANDREOL ARTURO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2

10035 MAZZE' (TO)

Tel.: 0119835901 INTERNO 4 - Fax: 0119830478

E-Mail: lavoripubblici@comune.mazze.to.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE SCUOLA PRIMARIA MAZZE'						
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	03/07/2017	03/07/2017
RIMOZIONI SCUOLA PRIMARIA MAZZE'						
Rimozione di serramenti						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	6	8	03/07/2017	10/07/2017
Rimozione di serramenti interni	1	E	2	2	10/07/2017	11/07/2017
OPERE EDILI IN FACCIATA SCUOLA PRIMARIA MAZZE'						
Serramenti						
Montaggio di serramenti esterni	1	E	11	15	10/07/2017	24/07/2017
OPERE EDILI INTERNE SCUOLA PRIMARIA MAZZE'						
Serramenti						
Montaggio di porte interne	1	E	3	5	20/07/2017	24/07/2017
SMOBILIZZO DEL CANTIERE SCUOLA PRIMARIA MAZZE'						
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	24/07/2017	24/07/2017
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE SCUOLA PRIMARIA TONENGO						
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	25/07/2017	25/07/2017
RIMOZIONI SCUOLA PRIMARIA TONENGO						
Rimozione di serramenti						
Rimozione di serramenti interni	1	E	2	2	25/07/2017	26/07/2017
OPERE EDILI IN FACCIATA SCUOLA PRIMARIA TONENGO						
Serramenti						
Montaggio di serramenti esterni	1	E	3	5	27/07/2017	31/07/2017
SMOBILIZZO DEL CANTIERE SCUOLA PRIMARIA TONENGO						
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	31/07/2017	31/07/2017

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	26 Giu 17	03 Lug 17	10 Lug 17	17 Lug 17	24 Lug 17	31 Lug 17	07 Ago 17	14 Ago 17	21 Ago 17	28 Ago 17	04 Set 17	11 Set 17	18				
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE SCUOLA PRIMARIA MAZZE'	1 g																	
Preparazione delle aree di cantiere	1 g																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																
RIMOZIONI SCUOLA PRIMARIA MAZZE'	7 g																	
Rimozione di serramenti	7 g																	
Rimozione di serramenti esterni	6 g	Z1																
Rimozione di serramenti interni	2 g		Z1															
OPERE EDILI IN FACCIATA SCUOLA PRIMARIA MAZZE'	11 g																	
Serramenti	11 g																	
Montaggio di serramenti esterni	11 g		Z1															
OPERE EDILI INTERNE SCUOLA PRIMARIA MAZZE'	3 g																	
Serramenti	3 g																	
Montaggio di porte interne	3 g				Z1													
SMOBILIZZO DEL CANTIERE SCUOLA PRIMARIA MAZZE'	1 g																	
Smobilizzo del cantiere	1 g																	
Smobilizzo del cantiere	1 g						Z1											
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE SCUOLA PRIMARIA TONENG	1 g																	
Preparazione delle aree di cantiere	1 g																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g						Z1											
RIMOZIONI SCUOLA PRIMARIA TONENGO	2 g																	
Rimozione di serramenti	2 g																	
Rimozione di serramenti interni	2 g						Z1											
OPERE EDILI IN FACCIATA SCUOLA PRIMARIA TONENGO	3 g																	
Serramenti	3 g																	
Montaggio di serramenti esterni	3 g						Z1											
SMOBILIZZO DEL CANTIERE SCUOLA PRIMARIA TONENGO	1 g																	
Smobilizzo del cantiere	1 g																	
Smobilizzo del cantiere	1 g							Z1										
LEGENDA Zona:																		
Z1 = ZONA UNICA																		