

Comune di Mazzè
Città Metropolitana di Torino

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 20/04/2022

OGGETTO: Lavori di riqualificazione Piazza Ugolino Olivero in frazione Tonengo di Mazzè.

COMMITTENTE: Comune di Mazzè

IMPRESA: NEVE S.r.l. - via Burolo, 30 10015 Ivrea (TO)

Contratto in data 14/04/2022 rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 45 492.71

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	48 596.10
Data Consegna:	21/03/2022	Somme a Disposizione:	31 403.90
Data Inizio Lavori:	21/03/2022	Importo per la Sicurezza:	2 958.03
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	20/05/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 42'534,68 - 100%)			
1 001.001	PIAZZA OLIVERO - SCAVI SOMMANO % aliquote	100,000	4'413,82 (10,377%)	4'413,82 (10,377%)
2 001.003	PIAZZA OLIVERO - Sottofondi SOMMANO % aliquote	100,000	8'870,18 (20,854%)	8'870,18 (20,854%)
3 001.005	PIAZZA OLIVERO - Marciapiedi SOMMANO % aliquote	100,000	3'271,34 (7,691%)	3'271,34 (7,691%)
4 001.007	PIAZZA OLIVERO - Cavidotti SOMMANO % aliquote	100,000	625,69 (1,471%)	625,69 (1,471%)
5 001.008	PIAZZA OLIVERO - Pavimentazioni SOMMANO % aliquote	100,000	4'900,00 (11,520%)	4'900,00 (11,520%)
6 001.009	PIAZZA OLIVERO - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	100,000	308,80 (0,726%)	308,80 (0,726%)
7 001.011	PIAZZA OLIVERO - Disfacimenti SOMMANO % aliquote	100,000	4'278,56 (10,059%)	4'278,56 (10,059%)
8 001.013	PIAZZA OLIVERO - pozzetti SOMMANO % aliquote	100,000	4'600,98 (10,817%)	4'600,98 (10,817%)
9 001.014	PIAZZA OLIVERO - tubazioni SOMMANO % aliquote	100,000	1'254,77 (2,950%)	1'254,77 (2,950%)
10 001.017	PIAZZA OLIVERO - Giardinaggio SOMMANO % aliquote	100,000	441,94 (1,039%)	441,94 (1,039%)
11 001.018	PIAZZA OLIVERO - Oneri scarica SOMMANO % aliquote	100,000	760,95 (1,789%)	760,95 (1,789%)
12 002.002	VICOLO SIGNETTO - Regolarizzazioni SOMMANO % aliquote	100,000	16,59 (0,039%)	16,59 (0,039%)
13 002.003	VICOLO SIGNETTO - Sottofondi SOMMANO % aliquote	100,000	133,13 (0,313%)	133,13 (0,313%)
14 002.005	VICOLO SIGNETTO - Marciapiedi SOMMANO % aliquote	100,000	268,82 (0,632%)	268,82 (0,632%)
15 002.008	VICOLO SIGNETTO - Pavimentazioni SOMMANO % aliquote	100,000	190,98 (0,449%)	190,98 (0,449%)
16 002.009	VICOLO SIGNETTO - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	100,000	50,19 (0,118%)	50,19 (0,118%)
17	VICOLO SIGNETTO - Disfacimenti			
	A R I P O R T A R E			34'386,74

