



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 140/Tecnico DEL 25/08/2022

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI PER IL RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO DEBOLE NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI A SUD DI VIA I MAGGIO - FRAZIONE TONENGO" - CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE. - (CIG 9053478E61 - CUP D31B20 000730007)

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI PER IL RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO DEBOLE NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI A SUD DI VIA I MAGGIO - FRAZIONE TONENGO" - CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE. - (CIG 9053478E61 - CUP D31B20 000730007)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 12/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati “Interventi per il rallentamento del traffico veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di via i maggio – frazione Tonengo mediante”, il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 173.905,66 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, previa individuazione di almeno cinque dieci operatori mediante indagine di mercato/consultazione elenco operatori, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio del prezzo più basso;
- tale progettazione è stata oggetto di Nulla Osta Tecnico rilasciato dalla “Città Metropolitana di Torino Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 Ufficio Programmatico Opere Stradali” prot. 131457 del 23/11/2021 Pratica 105349 ad oggetto: “Strada Provinciale n. 81 di Mazzè (cod. p081). Interventi di cui a bando per “Finanziamento di interventi di investimento sulla rete stradale provinciale ai Comuni della Città metropolitana di Torino per il 2020” - DCRC 223/2020;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 178T del 28/12/2021 ad oggetto: “Appalto dei lavori denominati “Interventi per il rallentamento del traffico veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di via i maggio – frazione Tonengo”, riferita ad un importo complessivo progettuale pari a € 212.000,00, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020,. Determina a contrarre. Codice CUP: D31B20000730007, Codice CIG: 9053478E61”;
- la determinazione n. 26T del 26/02/2022 avente ad oggetto: Appalto dei lavori denominati “Interventi per il rallentamento veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di Via I° Maggio – Frazione Tonengo”. Presa atto modifiche al progetto esecutivo come indicato dall’Ente Cofinanziatore Città Metropolitana di Torino. Determina a contrarre mediante procedura negoziata e art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 32, lett. b) del D.L. n. 76/2020 Conv. In L. n. 120/2020 come modificata dal D.L. n. 77/2021 conv. In legge n. 108/2021.

CONSIDERATO che:

- con la citata determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 26/22:

- venivano appaltati i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), della Legge 11.09.2020, n. 120, dell'art. 36, c. 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., (di seguito "Codice") e delle Linee Guida n. 4, "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con deliberazione ANAC n. 1097 del 26.10.2016 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2016) ed aggiornate alla Legge 14.06.2019, n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019, previa consultazione di 10 (dieci) operatori economici, individuati sulla base dell'indagine di mercato (di cui al verbale del 09/11/2021 di esame delle richieste di partecipazione e relativa estrazione a sorte), attraverso il PORTALE MePA GESTITO DA CONSIP S.P.A, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo a base di gara di € 170.012,58, di cui € 158.724,50 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, con costo della manodopera quantificato in € 37.402,64 ed € 11.288,08 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
 - si stabiliva che l'appalto è determinato con corrispettivo a corpo ai sensi dell'art 3, c. 1, lett. dddd) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., e dell'art. 43, c. 6 e 7, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
 - si stabiliva il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i., con la previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque si applicheranno i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 97;
 - si approvava lo schema di lettera di invito, contenente tutte le condizioni e clausole per la partecipazione dei candidati invitati, comprensiva degli Allegati: Disciplinare di Gara, Dichiarazione di partecipazione e possesso ulteriori requisiti, DGUE Autocertificazione antimafia, Patto di Integrità, Documento inserimento passoe, documento inserimento pagamento tributo ANAC;
- con Determinazione n. 61T del 06/05/2022 si aggiudicavano i lavori all'operatore FRANCO EUGENIO SRL con sede legale in Frazione Valdoisa n. 4/D – 14015 San Damiano D'Asti (AT) con un ribasso del 4,16%, pari ad € 6.602,94 (euro seimilaseicentodieci/94), corrispondente ad un'offerta di € 152.121,56 (euro centocinquantaduemilacentotrenta/56), oltre alla somma di € 11.288,08 (euro undicimiladuecentoottantotto/08) quali oneri per la sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 163.409,64= (euro centosessantatremilaquattrocentonove/64) oltre IVA 10% (€ 16.340,96);
 - con verbale redatto dal direttore dei lavori in data 27.06.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori dando atto che la scadenza del termine contrattuale, poiché i lavori dovevano compiersi in 60 giorni naturali e consecutivi, era il 26.08.2022;
 - in data 19.07.2022 veniva stipulato il contratto d'appalto, rogito segretario comunale dott. Filadelfio Curcio, Rep. n. 2347, in fase di registrazione, dei lavori di cui trattasi con l'operatore economico FRANCO EUGENIO SRL per un importo contrattuale di 163.409,64 oltre I.V.A., comprensivi di € 11.288,08 per oneri relativi alla sicurezza;
 - con verbale redatto dal direttore dei lavori in data 27.06.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori dando atto che la scadenza del termine contrattuale, poiché i lavori dovevano compiersi in 60 giorni naturali e consecutivi, era il 26.08.2022;
 - con propria nota del 29.07.2022, acquisita al prot.gen. 8636 in data 30.07.2022 la ditta appaltatrice ha inoltrato richiesta di proroga dei tempi di ultimazione lavori di giorni 45 motivata da:

- carenza dei materiali per la produzione dei conglomerati bituminosi e di manodopera specializzata causate dalla crisi che si è abbattuta sull'economia mondiale e dal proseguo della pandemia;
 - le fasi operative hanno subito dei rallentamenti non preventivabili dovuti all'intercettazione dei sottoservizi;
- con verbale 05.08.2022, i lavori venivano sospesi con decorrenza da pari data, stante le difficoltà di reperimento dei materiali conseguentemente causate dalla crisi che si è abbattuta sull'economia mondiale;
- con propria comunicazione in data 08.08.2022 – prot. n. 8940 il Direttore dei Lavori ha ritenute congrue ed accettabili le motivazioni espresse dalla ditta appaltatrice in merito alla concessione di una proroga di giorni 45 da cui dedurre il periodo di sospensione summenzionato;
- con verbale in data 19.08.2022, i lavori venivano ripresi (giorni di sospensione effettivi n.13) con decorrenza da pari data dando atto che per effetto della sospensione la nuova scadenza del termine contrattuale è il 08.09.2022;

VISTI altresì

- l'art. 4.10 del Capitolato Speciale d'Appalto "Consegna dei lavori - programma esecutivo dei lavori - piano di qualità di costruzione e di installazione - inizio e termine per l'esecuzione - consegne parziali - sospensioni" approvato con il progetto definitivo-esecutivo dei lavori;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. il quale, al comma 5 testualmente recita <<L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.....>>.

RILEVATO che la proroga richiesta dalla ditta appaltatrice dei lavori in parola non è imputabile a fatto della stazione appaltante;

RITENUTO, per quanto sopra premesso e considerato, di accogliere la richiesta dell'operatore economico FRANCO EUGENIO S.R.L. e di concedere al medesimo la proroga di giorni 32 derivanti dalla differenza tra i giorni richiesti: n. 45 ed i giorni effettivi di sospensione dei lavori: n. 13) per cui la nuova data di ultimazione lavori **è stabilita nel giorno 10.10.2022**;

RICHIAMATI il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., per la parte ancora in vigore;

DATO ATTO che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;

RICHIAMATO il decreto sindacale n°6 del 23/12/2021 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio tecnico, il quale dichiara, in forza dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, giusto il combinato disposto dagli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. **DI CONCEDERE**, per le motivazioni in premessa elencate, all'operatore economico FRANCO EUGENIO srl appaltatore, **la proroga di giorni 32** derivanti dalla differenza tra i giorni richiesti: n. 45 ed i giorni effettivi di sospensione dei lavori: n. 13 – posticipando quindi **la nuova scadenza del termine**

contrattuale al 10.10.2022 per l'esecuzione dei Lavori denominati "Interventi per il rallentamento veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di Via I° Maggio – Frazione Tonengo”;

2. **DI DARE ATTO** che la proroga concessa non è imputabile a fatto dell'Amministrazione;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, essendo i medesimi demandati a provvedimenti già emanati.
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giorgio PISSARDO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000.

C / R	ANNO	IMP / SUB	INTERV.	VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO €
-------	------	--------------	---------	------	------	------	-----------

MAZZE', LI 25/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 688 Registro Pubblicazioni.

La presente determinazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 05/09/2022 all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE