



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 189/Tecnico DEL 26/10/2022

OGGETTO: LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE DI MAZZE' - LOTTO 1".- AFFIDAMENTO MODIFICA CONTRATTO ALL'APPALTATORE S.I.C.E.T. S.R.L.
CODICE CUP: D31J20000210001 - CODICE CIG: (LAVORI): 8874128A 15.

OGGETTO: LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE DI MAZZE' - LOTTO 1".- AFFIDAMENTO MODIFICA CONTRATTO ALL'APPALTATORE S.I.C.E.T. S.R.L.
CODICE CUP: D31J20000210001 - CODICE CIG: (LAVORI): 8874128A 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

-Determinazione n. 102 del 16/07/2021 ad oggetto: “Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica/definitiva/esecutiva – verifica pratica antincendio – strutturale – relazione energetica – attestazione di prestazione energetica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativa ai lavori di “Ristrutturazione per adeguamento normativa ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazze’”. Presa d’atto di gara deserta su Mepa e avvio della procedura di affidamento diretto ad altro operatore economico, previo confronto economico, ai sensi dell’art. 1, comma 2 Lett. a) della Legge 120 del 11/09/2021. CIG: 8799025123 – CUP: D31J20000210001”;

-Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 14/08/2021 ad oggetto: “Studio di fattibilità tecnico ed economica denominato – Ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazze’ – Esame ed approvazione. CUP: D31J20000210001”;

-Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18/08/2021 ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazze’ – Lotto 1 – Esame ed approvazione progetto definitivo / esecutivo. CUP: D31J20000210001 – CIG: 8874128A15”;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/02/2021 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed Elenco Annuale Lavori 2021;

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/02/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 con i relativi allegati;

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/02/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione del Comune di Mazze’ per l’anno 2021 ed il Bilancio per il Triennio 2021/2023;

-con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 18/02/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2021;

-con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14/08/2021 con cui sono stati modificati il Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed Elenco Annuale Lavori 2021 inserendo i dati aggiornati dell'opera in oggetto (importo quadro economico del progetto del primo Lotto);

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 14/08/2021 è stata apportata apposita variazione di bilancio per il finanziamento dell'opera in oggetto;

- con Deliberazione del C.C. n. 11 del 27.01.2022 è stata approvata la programmazione finanziaria 2022-2024: Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati;

- i suddetti lavori sono finanziati con contributo assegnato al Comune di Mazzè, per l'importo di Euro 100.000,00, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'annualità 2021, e con Fondi Covid per l'importo di Euro 30.000,00;

- con determinazione n. 111T del 18/08/2021:

- si approvava l'appalto per i "Lavori di ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazze' – Lotto 1", con importo complessivo di € 107.246,48 (IVA esclusa) e di € 5.207,16 quali costi per la sicurezza, e la relativa documentazione progettuale e di gara elencata in premessa e depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, da affidare mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020;
- si decideva di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e della dislocazione territoriale delle imprese da invitare, all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 112.453,64 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, previa individuazione di almeno cinque operatori sul Me.P.A. nell'ambito del bando "Lavori di manutenzione categoria OG1" nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il del prezzo più basso;

- con determinazione n. 115T del 31/08/2021:

- **si approvava** il verbale di seggio gara n°1 redatto in data 30/08/2021 inerente la prima seduta della gara in oggetto;
- **si affidava**, in via provvisoria in attesa del completamento della procedura di verifica dei requisiti, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito procedura R.d.O. n° 2854168 avviata in data 18/08/2021, sul Mepa nell'ambito del bando/categoria LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI/OG1", all'operatore economico S.I.C.E.T S.r.l. con sede in Ivrea (TO) Via Aosta n°71 (P.Iva 07018900014) a fronte di un ribasso offerto del 3,00% (trevirgolazero per cento), sull'importo a base di gara, per un importo di Euro 104.029,09 oltre euro 5.207,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di euro 109.236,25;
- **Veniva imputata**, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, nella maniera seguente:
 - > € 130.000,00 (€ 100.000,00 contributo L. 160/2019 eDecreto 11/11/2020 - € 30.000,00 Fondo Covid)
 - > MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 - > PROGRAMMA: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 - > TITOLO: 2 - Spese in conto capitale
 - > Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

- > Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
- > Livello 5: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
- > Cod. Sp: 2 - Spesa non Ricorrente
- > C.O.F.O.G.: 01.3 - Servizi generali
- > Cap. PEG: 2043/99 "Efficientamento energetico e messa in sicurezza edificio sede municipale"

Del bilancio pluriennale 2021/2023, approvato con deliberazione di C.C. n° 12 del 04/02/2021, e successivamente modificato;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 43 dell'11/04/2022 venivano aggiudicati, con efficacia, i lavori in oggetto all'offerente S.I.C.E.T. srl con sede legale in Via Aosta n. 71, - 10015 Ivrea (TO), C.F. e P.IVA 07018900014, con un'offerta di € 104.029,09 (centoquattromilaventinove/09), corrispondente ad un ribasso del 3,00%= $\frac{3}{100}$, oltre alla somma di € 5.207,16= (cinquemiladuecentosette/16) quali oneri per la sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 109.236,25= (centononovemiladuecentotrentasei/25) oltre IVA 10%;
- con la medesima determinazione n. 43/T/2022 il quadro economico dell'opera veniva rideterminato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Affidamento Lavori

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO

Al netto del ribasso d'asta del 3,00%	Euro 104.029,09
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	<u>Euro 5.207,16</u>
Totale Importo contrattuale	Euro 109.236,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

- SPESE TECNICHE	€ 25.000,00	
- CNPAIA (4%)	€ 1.000,00	
- IVA SU SPESE TECNICHE	€ 5.720,00	
- PER I.V.A. 10% sui lavori	€ 10.923,63	
- QUOTA INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/16 comma 3	€ 1.799,26	
- QUOTA INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/16 comma 4	€ 449,81	
- PER IMPREVISTI E ACCORDI BONARI	€ 3.375,00	
- PER ARROTONDAMENTI E SPESE ANAC	€ 676,92	
- PER ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA	€ 3.539,13	
SOMMANO	<u>€ 52.483,75</u>	<u>Euro 52483,75</u>
IMPORTO PROGETTUALE		<u>Euro 161.720,00</u> =====

- in data 14.04.2022 veniva stipulato il contratto d'appalto, rogito segretario comunale dott. Filadelfio Curcio, Rep. n. 2346, registrato telematicamente in data 29/04/2022 Serie 1T, numero 20539, dei lavori di cui trattasi con l'operatore economico S.I.C.E.T. srl per un importo contrattuale di 109.236,25 oltre I.V.A., comprensivi di € 5.207,16 per oneri relativi alla sicurezza;

- con verbale redatto dal direttore dei lavori in data 13.09.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori dando atto che la scadenza del termine contrattuale, poiché i lavori dovevano compiersi in 180 giorni naturali e consecutivi, era il 12.03.2022;
- con verbale 20.09.2021, i lavori venivano sospesi con decorrenza da pari data, conseguentemente al verificarsi delle impreviste circostanze di indisponibilità maestranze causate da Covid-19;
- con verbale in data 25.10.2021, i lavori venivano ripresi con decorrenza da pari data dando atto che per effetto della sospensione la nuova scadenza del termine contrattuale è il 16.04.2022;
- con Determinazione n. 44/Servizio Tecnico del 14.04.2022, è stata concessa, per le motivazioni nel medesimo atto riportato, all'appaltatore dei lavori in parola, la proroga di giorni 150 (centocinquanta), naturali e consecutivi, posticipando, quindi, la nuova scadenza del termine contrattuale al 13.09.2022;
- con verbale 13.08.2022, i lavori venivano sospesi con decorrenza da pari data e ripresi 22.08.2022 come da verbale in pari data per cui la nuova scadenza del termine contrattuale è il 19.08.2022;
- con determinazione n. 157/Servizio Tecnico del 15.09.2022 è stata concessa, per le motivazioni nel medesimo atto riportate, la proroga di giorni 35 (trentacinque) naturali e consecutivi, posticipando, quindi, la nuova scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori al 27.10.2022;
- nel corso dell'esecuzione delle opere il Direttore dei Lavori, Ing. Edoardo Porasso, ha proposto in accordo con la committenza la redazione di una perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Edoardo Porasso, in data 24.10.2022, prot. n. 12361, costituita dai sotto elencati elaborati:

- Relazione perizia di variante
- Quadri economici di raffronto
- Computo lotto 1B Variante
- Computo lotto sicurezza Variante
- Computo lotto 1A Variante
- Tavola strutturale – struttura soletta
- Tavola 02
- Tavola 03
- Tavola 04
- Atto di sottomissione

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 77 del 25.10.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui veniva approvata la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatta dal direttore dei lavori Ing. Edoardo Porasso comportante un nuovo importo contrattuale pari ad € 113.676,26=, con un aumento di € 4.440,01= rispetto al valore iniziale del contratto, pari a circa il 4,065%,;

RICHIAMATO l'art. 106, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede:

“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'[articolo 35](#);

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche...”

RICHIAMATO l'art. 8, c. 2, 4 e 5 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018, riguardante le linee guida per lo svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori;

RILEVATO che l'importo complessivo dell'incremento dei lavori riportati in perizia ammonta a complessivi € 4.440,01 al netto del ribasso d'asta del 3%;

DATO ATTO che:

- l'incremento dell'importo rispetto al contratto iniziale è di circa il 4,065%, pertanto inferiore al 15% previsto dall'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e risulta contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale;
- la maggiore spesa complessiva derivante dalla variante in parola di € 3.725,09 trova copertura finanziaria come segue

MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

› PROGRAMMA: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

› TITOLO: 2 - Spese in conto capitale

› Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

› Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

› Livello 5: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

› Cod. Sp: 2 - Spesa non Ricorrente

› C.O.F.O.G.: 01.3 - Servizi generali

› Cap. PEG: 2043/99 “Efficientamento energetico e messa in sicurezza edificio sede municipale” finanziato con avanzo di amministrazione

del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/01/2022, ove sono allocate le volute disponibilità;

PRESO ALTRESÌ ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo in data 24 ottobre 2022 l'Atto di Sottomissione, acquisito agli atti in data 25.10.2022 prot. 12364, relativo al **nuovo importo netto dei lavori di € 113.676,26=, con aumento del tempo utile**, per consentire l'esecuzione dei lavori suppletivi di giorni 7 naturali e consecutivi;

RILEVATO che il nuovo quadro economico a seguito della suddetta modifica contrattuale risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Perizia di variante

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO

Perizia di variante Lotto 1B	Euro	80.045,43
ribasso d'asta del 3,00%	<u>Euro</u>	<u>2.401,36</u>
Importo al netto del ribasso	Euro	77.644,07

B) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO

Perizia di variante Lotto 1A	Euro	32.635,33
ribasso d'asta del 3,00%	<u>Euro</u>	<u>979,06</u>
Importo al netto del ribasso	Euro	31.656,27

A) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Perizia di Variante	<u>Euro</u>	<u>4.375,92</u>
Totale Importo perizia di variante al netto del ribasso d'asta	Euro	113.676,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

- SPESE TECNICHE	€	25.000,00
- CNPAIA (4%)	€	1.000,00
- IVA SU SPESE TECNICHE	€	5.720,00
- PER I.V.A. 10% sui lavori – perizia di variante	€	11.367,63
- QUOTA INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/16 comma 3	€	1.799,26
- QUOTA INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/16 comma 4	€	449,81
- PER IMPREVISTI E ACCORDI BONARI		
Quota utilizzata per revisione prezzi – certificati di pagamento nn. 4-5-6 straordinari	€	2.216,08
- ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA		
Interamente utilizzate per revisione prezzi – certificati di pagamento nn. 4-5-6	€	3.539,13
- PER ARROTONDAMENTI E SPESE ANAC		
Quota utilizzata per revisione prezzi – certificati di pagamento nn. 4-5-6	€	646,92
- SPESE ANAC	€	30,00
SOMMANO	<u>Euro</u>	<u>51.768,83</u>
TOTALE IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA	Euro	165.445,09
		=====

DATO ATTO che, a seguito del pagamento dei certificati di pagamento straordinari relativi al primo S.A.L., conformemente a quanto disposto dall'art. 26 c. 2 D.L. art. 26 del D.L. 17.05.2022, n. 50 – convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2022, n. 91, utilizzando completamente le somme previste nel quadro economico:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti;
- tra le somme derivanti dal ribasso d'asta e economie derivanti da spese varie non sostenute;

ulteriori pagamenti straordinari dovuti all'adeguamento prezzi, riferiti al secondo semestre 2022, saranno oggetto di accesso al fondo di cui al citato art. 26 c. 4, lett. b) nell'intesa che, poiché la piattaforma dedicata su cui presentare la relativa richiesta (trattandosi di S.A.L. concernenti lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 agosto 2022 al 31

dicembre 2022) sarà attiva dal 1 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023, l'effettivo pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal trasferimento di dette risorse;

CONSIDERATO che è stato consultato in data 24.10.2022 il casellario delle annotazioni riservate presso ANAC (negativo) nonché acquisito, mediante il sistema informatico on line del DURC, prot. INAIL_35008533 del 12.10.2022, con scadenza validità al 09.02.2023, attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto relativa alla fase di esecuzione lavori;

DATO ATTO che:

- a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
- d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato i seguenti codici CIG da riportare sull'ordinativo di pagamento

CIG: 8874128A15 operatore economico: S.I.C.E.T. S.R.L.;

CUP: D31J20000210001

E' stato chiesto alle ditte di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal fine, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

- e) si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, con successivo atto, nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008;
- f) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è UF6AMS;
- g) trattasi di una spesa ricorrente/non ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;
- h) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 21 del 25/3/2021;
- i) E' stato chiesto agli appaltatori di rendere le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Mazzè e per le finalità in esso previste;
- j) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

- k) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62);
- l) la spesa diverrà esigibile entro il : 31/12/2022;

VISTI

- a) Il bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/01/2022;
- b) l'art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000;
- c) il vigente regolamento di contabilità;
- d) l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- e) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
- f) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- g) il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- h) le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi;

RICHIAMATI il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., per la parte ancora in vigore;

DATO ATTO che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;

RICHIAMATO il decreto sindacale n°6 del 23/12/2021 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio tecnico, il quale dichiara, in forza dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;

VISTI il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. ed il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, giusto il combinato disposto dagli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, all'appaltatore S.I.C.E.T S.R.L. con sede legale in Via Aosta n. 71, - 10015 Ivrea (TO), C.F. e P.IVA 07018900014, l'esecuzione dei maggiori lavori in oggetto derivanti dalla perizia suppletiva, approvata con deliberazione della G.C. n. 77 del 25.10.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, per un importo complessivo di € 4.440,01=, pari ad un importo contrattuale complessivo di € 113.676,26=, oltre IVA al 10% (CODICE CUP: D31J20000210001 - CODICE CIG: (LAVORI): 8874128A15, agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto rogito segretario comunale dott. Filadelfio Curcio, Rep. n. 2346, registrato telematicamente in data 29/04/2022 Serie 1T, numero 20539, dei lavori di cui trattasi con l'operatore economico S.I.C.E.T. srl, ai sensi dell'art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. **DI DARE ATTO** che in data 24.10.2022 veniva sottoscritto l'atto di sottomissione della suddetta perizia suppletiva da parte dell'esecutore, acquisito agli atti in data 25.10.2022 prot. 12364, e la lettera di affidamento

della presente modifica contrattuale costituirà appendice al contratto d'appalto, rogito segretario comunale dott. Filadelfio Curcio, Rep. n. 2346, registrato telematicamente in data 29/04/2022 Serie 1T, numero 20539, dei lavori di cui trattasi con l'operatore economico S.I.C.E.T., ai sensi srl per un importo contrattuale di 109.236,25 oltre I.V.A., comprensivi di € 5.207,16 per oneri relativi alla sicurezza;

3. **DI DARE ATTO** che il nuovo quadro economico, a seguito dell'approvazione della modifica del contratto di cui al precedente punto 1, risulta così composto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Perizia di variante

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO

Perizia di variante Lotto 1B	Euro	80.045,43
ribasso d'asta del 3,00%	<u>Euro</u>	<u>2.401,36</u>
Importo al netto del ribasso	Euro	77.644,07

B) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO

Perizia di variante Lotto 1A	Euro	32.635,33
ribasso d'asta del 3,00%	<u>Euro</u>	<u>979,06</u>
Importo al netto del ribasso	Euro	31.656,27

C) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Perizia di Variante	<u>Euro</u>	<u>4.375,92</u>
Totale Importo perizia di variante al netto del ribasso d'asta	Euro	113.676,26

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

- SPESE TECNICHE	€	25.000,00
- CNPAIA (4%)	€	1.000,00
- IVA SU SPESE TECNICHE	€	5.720,00
- PER I.V.A. 10% sui lavori – perizia di variante	€	11.367,63
- QUOTA INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/16 comma 3	€	1.799,26
- QUOTA INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/16 comma 4	€	449,81
- PER IMPREVISTI E ACCORDI BONARI		
Quota utilizzata per revisione prezzi – certificati di pagamento nn. 4-5-6 straordinari	€	2.216,08
- ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA		
Interamente utilizzate per revisione prezzi – certificati di Pagamento nn. 4-5-6	€	3.539,13
- PER ARROTONDAMENTI E SPESE ANAC		
Quota utilizzata per revisione prezzi – certificati di pagamento nn. 4-5-6	€	646,92
- SPESE ANAC	€	30,00
SOMMANO	<u>Euro</u>	<u>51.768,83</u>
TOTALE IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA	Euro	165.445,09

=====

4. **DI DARE ATTO** che:

- l'incremento dell'importo rispetto al contratto iniziale è di circa il 4,065%, pertanto inferiore al 15% previsto dall'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e risulta contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale;
- la maggiore spesa complessiva derivante dalla variante in parola di € 3.725,09 trova copertura finanziaria come segue:

- > MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
- > PROGRAMMA: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- > TITOLO: 2 - Spese in conto capitale
- > Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- > Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
- > Livello 5: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
- > Cod. Sp: 2 - Spesa non Ricorrente
- > C.O.F.O.G.: 01.3 - Servizi generali
- > Cap. PEG: 2043/99 "Efficientamento energetico e messa in sicurezza edificio sede municipale" finanziato con avanzo di amministrazione

del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/01/2022, ove sono allocate le volute disponibilità;

5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
7. **DI DARE ATTO** che il presente affidamento è sottoposto alla normativa e all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mazzè, e:
- di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
 - di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).
8. **DI DARE ATTO** infine che, ai sensi delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quota corrispondente all'IVA sulla prestazione, relativa ai lavori affidati all'operatore economico S.I.C.E.T. S.R.L. verrà versata direttamente all'erario;
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i successivi adempimenti di competenza è il Geom. Giorgio PISSARDO, assegnato al Settore Territorio, Opere Pubbliche ed Attività produttive.
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giorgio PISSARDO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000.

C / R	ANNO	IMP / SUB	INTERV.	VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO €
-------	------	--------------	---------	------	------	------	-----------

MAZZE', LI 26/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 847 Registro Pubblicazioni.

La presente determinazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 03/11/2022 all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE