



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 25/10/2022

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI PER IL RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO DEBOLE NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI A SUD DI VIA I MAGGIO - FRAZIONE TONENGO" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA CONTRATTO DELL'APPALTATORE FRANCO EUGENIO SRL (CIG 9053478E61 - C UP D31B20000730007)

L'anno **duemilaventidue** addì **venticinque** del mese di **ottobre**, alle ore **sedici** e minuti **venticinque** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
FORMIA Marco - Sindaco	Sì
MILA Bruno - Vice Sindaco	No
ACTIS Annalisa - Assessore	No
GASSINO Alessandra - Assessore	Sì
BARBERIS Mauro - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filadelfo CURCIO.

Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto comunale, questa seduta della Giunta comunale si riunisce in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previsti.

Intervengono in presenza Formia Marco, Barberis Mauro ed in remoto il Segretario comunale dott. Filadelfo Curcio e Gassino Alessandra.

Il Segretario comunale con la sottoscrizione del presente atto attesta che il collegamento effettuato in modalità telematica è idoneo a:

- garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti dell'organo che intervengono da remoto;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- consentire al sottoscritto Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta, consentendo a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI PER IL RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO DEBOLE NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI A SUD DI VIA I MAGGIO - FRAZIONE TONENGO" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA CONTRATTO DELL'APPALTATORE FRANCO EUGENIO SRL
(CIG 9053478E61 - C UP D31B20000730007)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 12/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Interventi per il rallentamento del traffico veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di via i maggio – frazione Tonengo mediante", il quadro economico, la relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 173.905,66 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, previa individuazione di almeno cinque dieci operatori mediante indagine di mercato/consultazione elenco operatori, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio del prezzo più basso;
- tale progettazione è stata oggetto di Nulla Osta Tecnico rilasciato dalla "Città Metropolitana di Torino Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 Ufficio Programmatico Opere Stradali" prot. 131457 del 23/11/2021 Pratica 105349 ad oggetto: "Strada Provinciale n. 81 di Mazzè (cod. p081). Interventi di cui a bando per "Finanziamento di interventi di investimento sulla rete stradale provinciale ai Comuni della Città metropolitana di Torino per il 2020" - DCRC 223/2020;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 178T del 28/12/2021 ad oggetto: "Appalto dei lavori denominati "Interventi per il rallentamento del traffico veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di via I maggio – frazione Tonengo", riferita ad un importo complessivo progettuale pari a € 212.000,00, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020,. Determina a contrarre. Codice CUP: D31B20000730007, Codice CIG: 9053478E61";
- la determinazione n. 26T del 26/02/2022 avente ad oggetto: Appalto dei lavori denominati "Interventi per il rallentamento veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di Via I° Maggio – Frazione Tonengo". Presa atto modifiche al progetto esecutivo come indicato dall'Ente Cofinanziatore Città Metropolitana di Torino. Determina a contrarre mediante procedura negoziata e art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 32, lett. b) del D.L. n. 76/2020 Conv. In L. n. 120/2020 come modificata dal D.L. n. 77/2021 conv. In legge n. 108/2021.

CONSIDERATO che:

- con la citata determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 26/22:
 - venivano appaltati i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), della Legge 11.09.2020, n. 120, dell'art. 36, c. 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., (di seguito "Codice") e delle Linee Guida n. 4, "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con deliberazione ANAC n. 1097 del 26.10.2016 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2016) ed aggiornate alla Legge 14.06.2019, n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019, previa consultazione di 10 (dieci) operatori economici, individuati sulla base dell'indagine di mercato (di cui al verbale del 09/11/2021 di esame delle richieste di partecipazione e relativa estrazione a sorte), attraverso il PORTALE MePA GESTITO DA CONSIP S.P.A, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo a base di gara di € 170.012,58, di cui € 158.724,50 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, con costo della manodopera quantificato in € 37.402,64 ed € 11.288,08 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
 - si stabiliva che l'appalto è determinato con corrispettivo a corpo ai sensi dell'art 3, c. 1, lett. dddd) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., e dell'art. 43, c. 6 e 7, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
 - si stabiliva il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i., con la previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque si applicheranno i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 97;

- si approvava lo schema di lettera di invito, contenente tutte le condizioni e clausole per la partecipazione dei candidati invitati, comprensiva degli Allegati: Disciplinare di Gara, Dichiarazione di partecipazione e possesso ulteriori requisiti, DGUE Autocertificazione antimafia, Patto di Integrità, Documento inserimento passoe, documento inserimento pagamento tributo ANAC;
- con Determinazione n. 61T del 06/05/2022 si aggiudicavano i lavori all'operatore FRANCO EUGENIO SRL con sede legale in Frazione Valdoisa n. 4/D – 14015 San Damiano D'Asti (AT) con un ribasso del 4,16%, pari ad € 6.602,94 (euro seimilaseicentodieci/nove), corrispondente ad un'offerta di € 152.121,56 (euro centocinquantaduemilacentotrenta/56), oltre alla somma di € 11.288,08 (euro undicimiladuecentotrenta/08) quali oneri per la sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 163.409,64= (euro centosessantatremilaquattrocentonove/64) oltre IVA 10% (€ 16.340,96);
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico veniva rideterminato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Affidamento Lavori

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO		
Al netto del ribasso d'asta del 4,16%	Euro	152.121,56
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	<u>Euro</u>	<u>11.288,08</u>
Totale Importo contrattuale	Euro	163.409,64

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

a) imprevisti e arrotondamenti	€	4.343,94	
b) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., redazione contabilità, coordinamento sicurezza in progettazione, rilievi	€	12.100,00	
c) Contributo integrativo 5% su spese tecniche	€	605,00	
d) Coordinamento sicurezza in esecuzione	€	2.552,00	
e) Contributo integrativo 4% su spese tecniche (d)	€	102,08	
f) Art. 113 D.Lgs. 50/16 (quota R.U.P.)	€	1.224,09	
g) Art. 113 D.Lgs. 50/16 (quota accantonamento strumenti Informatici)	€	680,05	
h) IVA 10% sui lavori	€	16.340,96	
i) IVA 22% su spese tecniche (b+c)	€	2.795,10	
j) IVA 22% su spese tecniche (d+e)	€	583,90	
k) ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA	€	7.263,24	
SOMMANO	€	<u>48.590,36</u>	Euro <u>48.590,36</u>
IMPORTO PROGETTUALE			Euro 212.000,00

- con verbale redatto dal direttore dei lavori in data 27.06.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori dando atto che la scadenza del termine contrattuale, poiché i lavori dovevano compiersi in 60 giorni naturali e consecutivi, era il 26.08.2022;
- in data 19.07.2022 veniva stipulato il contratto d'appalto, rogito segretario comunale dott. Filadelfio Curcio, Rep. n. 2347, registrato telematicamente in data 25.08.2022 Serie 1T Numero 41920, dei lavori di cui trattasi con l'operatore economico FRANCO EUGENIO SRL per un importo contrattuale di 163.409,64 oltre I.V.A., comprensivi di € 11.288,08 per oneri relativi alla sicurezza;
- con Determinazione n. 113/T del 07.07.2022 è stata autorizzata l'impresa appaltatrice: FRANCO EUGENIO SRL a subappaltare parte delle lavorazioni contenute nella cat. OG3, all'operatore economico B.S.T. & TONENG EDIL di BRUNO ROBERTO & C. S.N.C., con sede legale in via Garibaldi n.139 – frazione Tonengo 10035 Mazzè (TO) (P. IVA 09152220019) per le lavorazioni di “scavi, rinterri e ripristini, sottoservizi e manufatti, opere edili, appartenenti alla categoria OG3 per un importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 1.200,00 quali oneri per la sicurezza;
- con Determinazione n. 140/Servizio Tecnico del 25.08.2022, è stata concessa, per le motivazioni nel medesimo atto riportato, all'appaltatore dei lavori in parola, la proroga di giorni 32 (trentadue), naturali e consecutivi, derivanti dalla differenza tra i giorni richiesti: n. 45 ed i giorni effettivi di sospensione dei lavori: n. 13 posticipando, quindi, la nuova scadenza del termine contrattuale al 10.10.2022;
- con Determinazione n. 168/Servizio Tecnico del 06.10.2022, è stata concessa, per le motivazioni nel medesimo atto riportato, all'appaltatore dei lavori in parola, un'ulteriore proroga di giorni 21 (ventuno), naturali e consecutivi, posticipando, quindi, la nuova scadenza del termine contrattuale al 31.10.2022;

- con Determinazione n. 173/T del 12.10.2022 è stata autorizzata l'impresa appaltatrice: FRANCO EUGENIO SRL a subappaltare parte delle lavorazioni contenute nella cat. OG3, all'operatore economico SPAP SERV.PUBBL.AMMIN.E PRIVA TI di Caccamo P. e C. SAS con sede legale in via Fornace n. 2, 13897 Occhieppo Inferiore (BI) per un importo presunto di € 21.700,00, di cui € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- nel corso dell'esecuzione delle opere il Direttore dei Lavori, geom. Davide Tosetti ha proposto in accordo con la committenza la redazione di una perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

RICHIAMATO l'art. 106, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede:

"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'[articolo 35](#);

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche..."

VISTA la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Davide Tosetti, in data 24.10.2022, prot. n. 12360, costituita dai sotto elencati elaborati:

- A 1 Relazione tecnica
- A 2 Quadro economico
- B 9 Planimetria asfaltature
- C 1 Computo Metrico di variante
- C 2 Quadro di raffronto
- E 1 Documentazione fotografica
- F 1 Stima dei costi della sicurezza
- Atto di sottomissione

RILEVATO che l'importo complessivo dell'incremento dei lavori riportati in perizia ammonta a complessivi € 9.096,30 al netto del ribasso d'asta del 4,16%

DATO ATTO che:

- l'incremento dell'importo rispetto al contratto iniziale è di circa il 5,566%, pertanto inferiore al 15% previsto dall'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e risulta contenuto del 1/5 d'obbligo contrattuale;
- tale variante trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con Determinazione del Servizio Tecnico n. 178/T del 28.12.2021 come segue:
 - › Importo € 191.296,23 annualità 2021 (importo appalto iva compresa)
 - › Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
 - › Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
 - › Titolo: 2 - Spese in conto capitale
 - › Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 - › Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
 - › Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
 - › Cod. Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
 - › C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti
 - › Capitolo: 3117/99 ad oggetto: "Interventi per il rallentamento del traffico e tutela del traffico debole in via Garibaldi" FIN. CONTRIBUTO CAP. 907

RICHIAMATA la richiesta, prot. 12225 in data 20.10.2022, inoltrata alla Città Metropolitana di Torino di autorizzazione all'utilizzo delle somme stabilite per imprevisti ed economie di spesa derivanti dal ribasso d'asta ammontanti ad € 11.607,18 per consentire l'esecuzione di ulteriori interventi migliorativi alla sicurezza stradale all'interno della medesima strada provinciale oggetto di intervento;

VISTO il Nulla Osta accordato dalla Città Metropolitana di Torino in data 24.10.2022 (prot. gen. n. 12359 del 25.10.2022) in merito all'utilizzo delle somme summenzionate per i fini citati;

PRESO ALTRESÌ ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo in data 25 ottobre 2022 l'Atto di Sottomissione, acquisito agli atti in data 25.10.2022 prot. 12378, relativo al **nuovo importo netto dei lavori di € 172.505,94=**, senza modificazione del tempo utile per l'esecuzione dei lavori;

RILEVATO che il nuovo quadro economico a seguito della suddetta modifica contrattuale risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Perizia di Variante

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO Al netto del ribasso d'asta del 4,16%		Euro	161.217,86
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		Euro	11.288,08
Totale Importo contrattuale		Euro	172.505,94
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
l) imprevisti e arrotondamenti	€	-----	
m) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., redazione contabilità, coordinamento sicurezza in progettazione, rilievi, perizia di variante	€	13.350,00	
n) Contributo integrativo 5% su spese tecniche	€	667,50	
o) Coordinamento sicurezza in esecuzione	€	2.552,00	
p) Contributo integrativo 4% su spese tecniche (o)	€	102,08	
q) Art. 113 D.Lgs. 50/16 (quota R.U.P.)	€	1.224,09	
r) Art. 113 D.Lgs. 50/16 (quota accantonamento strumenti Informatici)	€	680,05	
s) IVA 10% sui lavori	€	17.250,59	
t) IVA 22% su spese tecniche (m+n)	€	3.083,85	
u) IVA 22% su spese tecniche (o+p)	€	583,90	
SOMMANO	€	39.494,06	Euro 39.494,06
IMPORTO PROGETTUALE			Euro 212.000,00
			=====

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., per la parte ancora in vigore, ed D.M. 07.03.2018, n. 49;

VISTO che ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile servizio finanziario;

Considerato che sono presenti n. 3 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, e' stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Davide Tosetti, costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa ai lavori denominati "Interventi per il rallentamento del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di via I Maggio – Frazione Tonengo" – (CIG 9053478E61 - CUP D31B20000730007), dell'importo di quadro economico pari a complessivi € 212.000,00=, invariato rispetto a quello progettuale.
2. **DI DARE ATTO** che, a seguito dell'approvazione del precedente punto 1, l'importo contrattuale della ditta esecutrice FRANCO EUGENIO SRL con sede legale in Frazione Valdoisa n. 4/D – 14015 San Damiano D'Asti (AT), passa da € 163.409,64 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) ad **€ 172.505,94** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 9.096,30 oltre IVA 10%.

3. **DI DARE ATTO** che:

- l'incremento dell'importo rispetto al contratto iniziale è del 5,566%, pertanto inferiore al 15% previsto dall'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. risulta contenuto del 1/5 d'obbligo contrattuale;
- tale variante trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con Determinazione del Servizio Tecnico n. 178/T del 28.12.2021 come segue:
 - > Importo € 191.296,23 annualità 2021 (importo appalto iva compresa)
 - > Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
 - > Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
 - > Titolo: 2 - Spese in conto capitale
 - > Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 - > Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
 - > Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
 - > Cod. Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
 - > C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti
 - > Capitolo: 3117/99 ad oggetto: "Interventi per il rallentamento del traffico e tutela del traffico debole in via Garibaldi" FIN. CONTRIBUTO CAP. 907
- la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo in data 25 ottobre 2022 l'Atto di Sottomissione, acquisito agli atti in data 25.10.2022 prot. 12378, relativo al **nuovo importo netto dei lavori di € 172.505,94=**, senza modificazione del tempo utile per l'esecuzione dei lavori;

4. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico a seguito dell'approvazione della modifica del contratto di cui al precedente punto 1 così composto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Perizia di Variante

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO Al netto del ribasso d'asta del 4,16%		Euro	161.217,86
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA Totale Importo contrattuale		<u>Euro</u>	<u>11.288,08</u>
		Euro	172.505,94
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
l) imprevisti e arrotondamenti	€	-----	
m) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., redazione contabilità, coordinamento sicurezza in progettazione, rilievi, perizia di variante	€	13.350,00	
n) Contributo integrativo 5% su spese tecniche	€	667,50	
o) Coordinamento sicurezza in esecuzione	€	2.552,00	
p) Contributo integrativo 4% su spese tecniche (o)	€	102,08	
q) Art. 113 D.Lgs. 50/16 (quota R.U.P.)	€	1.224,09	
r) Art. 113 D.Lgs. 50/16 (quota accantonamento strumenti Informatici)	€	680,05	
s) IVA 10% sui lavori	€	17.250,59	
t) IVA 22% su spese tecniche (m+n)	€	3.083,85	
u) IVA 22% su spese tecniche (o+p)	€	583,90	
SOMMANO	€	<u>39.494,06</u>	Euro <u>39.494,06</u>
IMPORTO PROGETTUALE			Euro 212.000,00
			=====

5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio interessato ed al Responsabile del Procedimento l'adozione di ogni successivo atto di competenza.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giorgio PISSARDO

- Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.
- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tiziana Ronchietto

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.

IL SINDACO
FORMIA Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Filadelfo CURCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

N. Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 25-ott-2022

- dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
- X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
- ha acquistato efficacia il giorno _____ avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n. ____ in data _____ (art. 127, comma 2, TUEL 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Filadelfo CURCIO
