



**COMUNE DI MAZZE'**

*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

**DETERMINAZIONE**

**N. 190/Tecnico DEL 26/10/2022**

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI PER IL RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO DEBOLE NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI A SUD DI VIA I MAGGIO - FRAZIONE TONENGO" -  
AFFIDAMENTO MODIFICA CONTRATTO ALL'APPALTATORE FRANCO EUGENIO SRL  
(CIG 9053478E61 - CUP D31B20000730007)

**OGGETTO:** LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI PER IL RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO DEBOLE NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI A SUD DI VIA I MAGGIO - FRAZIONE TONENGO" - AFFIDAMENTO MODIFICA CONTRATTO ALL'APPALTATORE FRANCO EUGENIO SRL (CIG 9053478E61 - CUP D31B20000730007)

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **PREMESSO che:**

- con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 12/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati “Interventi per il rallentamento del traffico veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di via i maggio – frazione Tonengo mediante”, il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 173.905,66 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, previa individuazione di almeno cinque dieci operatori mediante indagine di mercato/consultazione elenco operatori, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio del prezzo più basso;
- tale progettazione è stata oggetto di Nulla Osta Tecnico rilasciato dalla “Città Metropolitana di Torino Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 Ufficio Programmatico Opere Stradali” prot. 131457 del 23/11/2021 Pratica 105349 ad oggetto: “Strada Provinciale n. 81 di Mazzè (cod. p081). Interventi di cui a bando per “Finanziamento di interventi di investimento sulla rete stradale provinciale ai Comuni della Città metropolitana di Torino per il 2020” - DCRC 223/2020;

### **RICHIAMATE:**

- la Determinazione n. 178T del 28/12/2021 ad oggetto: “Appalto dei lavori denominati “Interventi per il rallentamento del traffico veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di via I maggio – frazione Tonengo”, riferita ad un importo complessivo progettuale pari a € 212.000,00, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020,. Determina a contrarre. Codice CUP: D31B20000730007, Codice CIG: 9053478E61”;
- la determinazione n. 26T del 26/02/2022 avente ad oggetto: Appalto dei lavori denominati “Interventi per il rallentamento veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di Via I° Maggio – Frazione Tonengo”. Presa atto modifiche al progetto esecutivo come indicato dall’Ente Cofinanziatore Città Metropolitana di Torino. Determina a contrarre mediante procedura negoziata e art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 32, lett. b) del D.L. n. 76/2020 Conv. In L. n. 120/2020 come modificata dal D.L. n. 77/2021 conv. In legge n. 108/2021.

### **CONSIDERATO che:**

- con la citata determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 26/22:
  - venivano appaltati i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b), della Legge 11.09.2020, n. 120, dell’art. 36, c. 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., (di seguito “Codice”) e delle Linee Guida n. 4, “*Procedure per*

*l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate con deliberazione ANAC n. 1097 del 26.10.2016 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2016) ed aggiornate alla Legge 14.06.2019, n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019, previa consultazione di 10 (dieci) operatori economici, individuati sulla base dell'indagine di mercato (di cui al verbale del 09/11/2021 di esame delle richieste di partecipazione e relativa estrazione a sorte), attraverso il PORTALE MePA GESTITO DA CONSIP S.P.A, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo a base di gara di € 170.012,58, di cui € 158.724,50 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, con costo della manodopera quantificato in € 37.402,64 ed € 11.288,08 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

- si stabiliva che l'appalto è determinato con corrispettivo a corpo ai sensi dell'art 3, c. 1, lett. dddd) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., e dell'art. 43, c. 6 e 7, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
  - si stabiliva il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i., con la previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque si applicheranno i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 97;
  - si approvava lo schema di lettera di invito, contenente tutte le condizioni e clausole per la partecipazione dei candidati invitati, comprensiva degli Allegati: Disciplinare di Gara, Dichiarazione di partecipazione e possesso ulteriori requisiti, DGUE Autocertificazione antimafia, Patto di Integrità, Documento inserimento passoe, documento inserimento pagamento tributo ANAC;
- con Determinazione n. 61T del 06/05/2022 si aggiudicavano i lavori all'operatore FRANCO EUGENIO SRL con sede legale in Frazione Valdoisa n. 4/D – 14015 San Damiano D'Asti (AT) con un ribasso del 4,16%, pari ad € 6.602,94 (euro seimilaseicentodieci/94), corrispondente ad un'offerta di € 152.121,56 (euro centocinquantaquattrocentoventuno/56), oltre alla somma di € 11.288,08 (euro undicimiladuecentoottantotto/08) quali oneri per la sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 163.409,64= (euro centosessantatremilaquattrocentonove/64) oltre IVA 10% ( € 16.340,96);
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico veniva rideterminato come segue:

#### QUADRO ECONOMICO DI SPESA Affidamento Lavori

##### A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO

Al netto del ribasso d'asta del 4,16%	Euro 152.121,56
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	<u>Euro 11.288,08</u>
Totale Importo contrattuale	Euro 163.409,64

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

a) imprevisti e arrotondamenti	€	4.343,94
b) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L.,  redazione contabilità, coordinamento sicurezza in progettazione, rilievi	€	12.100,00
c) Contributo integrativo 5% su spese tecniche	€	605,00

d) Coordinamento sicurezza in esecuzione	€	2.552,00	
e) Contributo integrativo 4% su spese tecniche (d)	€	102,08	
f) Art. 113 D.Lgs. 50/16 (quota R.U.P.)	€	1.224,09	
g) Art. 113 D.Lgs. 50/16 (quota accantonamento strumenti Informatici)	€	680,05	
h) IVA 10% sui lavori	€	16.340,96	
i) IVA 22% su spese tecniche (b+c)	€	2.795,10	
j) IVA 22% su spese tecniche (d+e)	€	583,90	
k) ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA	€	7.263,24	
<b>SOMMANO</b>	€	<u>48.590,36</u>	Euro <u>48.590,36</u>
<b>IMPORTO PROGETTUALE</b>			Euro <u>212.000,00</u>

- con verbale redatto dal direttore dei lavori in data 27.06.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori dando atto che la scadenza del termine contrattuale, poiché i lavori dovevano compiersi in 60 giorni naturali e consecutivi, era il 26.08.2022;
- in data 19.07.2022 veniva stipulato il contratto d'appalto, rogito segretario comunale dott. Filadelfio Curcio, Rep. n. 2347, registrato telematicamente in data 25.08.2022 Serie 1T Numero 41920, dei lavori di cui trattasi con l'operatore economico FRANCO EUGENIO SRL per un importo contrattuale di 163.409,64 oltre I.V.A., comprensivi di € 11.288,08 per oneri relativi alla sicurezza;
- con Determinazione n. 113/T del 07.07.2022 è stata autorizzata l'impresa appaltatrice: FRANCO EUGENIO SRL a subappaltare parte delle lavorazioni contenute nella cat. OG3, all'operatore economico B.S.T. & TONENG EDIL di BRUNO ROBERTO & C. S.N.C., con sede legale in via Garibaldi n.139 – frazione Tonengo 10035 Mazzè (TO) (P. IVA 09152220019) per le lavorazioni di “scavi, rinterrati e ripristini, sottoservizi e manufatti, opere edili, appartenenti alla categoria OG3 per un importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 1.200,00 quali oneri per la sicurezza;
- con Determinazione n. 140/Servizio Tecnico del 25.08.2022, è stata concessa, per le motivazioni nel medesimo atto riportato, all'appaltatore dei lavori in parola, la proroga di giorni 32 (trentadue), naturali e consecutivi, derivanti dalla differenza tra i giorni richiesti: n. 45 ed i giorni effettivi di sospensione dei lavori: n. 13 posticipando, quindi, la nuova scadenza del termine contrattuale al 10.10.2022;
- con Determinazione n. 168/Servizio Tecnico del 06.10.2022, è stata concessa, per le motivazioni nel medesimo atto riportato, all'appaltatore dei lavori in parola, un'ulteriore proroga di giorni 21 (ventuno), naturali e consecutivi, posticipando, quindi, la nuova scadenza del termine contrattuale al 31.10.2022;
- con Determinazione n. 173/T del 12.10.2022 è stata autorizzata l'impresa appaltatrice: FRANCO EUGENIO SRL a subappaltare parte delle lavorazioni contenute nella cat. OG3, all'operatore economico SPAP SERV.PUBBL.AMMIN.E PRIVA TI di Caccamo P. e C. SAS con sede legale in via Fornace n. 2, 13897 Occhieppo Inferiore (BI) per un importo presunto di € 21.700,00, di cui € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- nel corso dell'esecuzione delle opere il Direttore dei Lavori, geom. Davide Tosetti ha proposto in accordo con la committenza la redazione di una perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

**RICHIAMATA** la richiesta, prot. 12225 in data 20.10.2022, inoltrata alla Città Metropolitana di Torino di autorizzazione all'utilizzo delle somme stabilite per imprevisti ed economie di spesa derivanti dal ribasso d'asta ammontanti ad € 11.607,18 per consentire l'esecuzione di ulteriori interventi migliorativi alla sicurezza stradale all'interno della medesima strada provinciale oggetto di intervento;

**VISTO** il Nulla Osta accordato dalla Città Metropolitana di Torino in data 24.10.2022 (prot. gen. n. 12359 del 25.10.2022) in merito all'utilizzo delle somme summenzionate per i fini citati;

**VISTA** la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Davide Tosetti, in data 24.10.2022, prot. n. 12360, costituita dai sotto elencati elaborati:

- A 1 Relazione tecnica
- A 2 Quadro economico
- B 9 Planimetria asfaltature
- C 1 Computo Metrico di variante
- C 2 Quadro di raffronto
- E 1 Documentazione fotografica
- F 1 Stima dei costi della sicurezza
- Atto di sottomissione

**RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui veniva approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto redatta dal direttore dei lavori geom. Davide Tosetti Porasso comportante un nuovo importo contrattuale pari ad € 172.505,94=, con un aumento di € 9.096,30= rispetto al valore iniziale del contratto, pari a circa il 5,566%;

**RICHIAMATO** l'art. 106, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede:

*“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

*a) le soglie fissate all'[articolo 35](#);*

*b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche...”*

**RICHIAMATO** l'art. 8, c. 2, 4 e 5 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018, riguardante le linee guida per lo svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori;

**RILEVATO** che l'importo complessivo dell'incremento dei lavori riportati in perizia ammonta a complessivi € 9.096,30 al netto del ribasso d'asta del 4,16%;

**DATO ATTO** che:

- l'incremento dell'importo rispetto al contratto iniziale è di circa il 5,566%, pertanto inferiore al 15% previsto dall'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e risulta contenuto del 1/5 d'obbligo contrattuale;
- tale variante trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con Determinazione del Servizio Tecnico n. 178/T del 28.12.2021 come segue:

) Importo € 191.296,23 annualità 2021 (importo appalto iva compresa)

- > Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
- > Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
- > Titolo: 2 - Spese in conto capitale
- > Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- > Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
- > Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
- > Cod. Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
- > C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti
- > Capitolo: 3117/99 ad oggetto: "Interventi per il rallentamento del traffico e tutela del traffico debole in via Garibaldi" FIN. CONTRIBUTO CAP. 907

**PRESO ALTRESÌ ATTO** che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo in data 25 ottobre 2022 l'Atto di Sottomissione, acquisito agli atti in data 25.10.2022 prot. 12378, relativo al **nuovo importo netto dei lavori di € 172.505,94=**, senza modificazione del tempo utile per l'esecuzione dei lavori;

**RILEVATO** che il nuovo quadro economico a seguito della suddetta modifica contrattuale risulta essere il seguente:

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**  
**Perizia di Variante**

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO

Al netto del ribasso d'asta del 4,16% Euro 161.217,86

B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA Euro 11.288,08

Totale Importo contrattuale Euro 172.505,94

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

l) imprevisti e arrotondamenti € -----

m) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L.,

redazione contabilità, coordinamento sicurezza in  
progettazione, rilievi, **perizia di variante** € 13.350,00

n) Contributo integrativo 5% su spese tecniche € 667,50

o) Coordinamento sicurezza in esecuzione € 2.552,00

p) Contributo integrativo 4% su spese tecniche (o) € 102,08

q) Art. 113 D.Lgs. 50/16 (quota R.U.P.) € 1.224,09

r) Art. 113 D.Lgs. 50/16 (quota accantonamento strumenti

Informatici) € 680,05

s) IVA 10% sui lavori € 17.250,59

t) IVA 22% su spese tecniche (m+n) € 3.083,85

u) IVA 22% su spese tecniche (o+p) € 583,90

SOMMANO € 39.494,06 Euro 39.494,06

IMPORTO PROGETTUALE Euro 212.000,00

=====

**CONSIDERATO** che è stato consultato in data 24.10.2022 il casellario delle annotazioni riservate presso ANAC, nonché acquisito, mediante il sistema informatico on line del DURC, prot. INPS\_33207702 del 19.10.2022, con scadenza validità al 16.02.2023, attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

**DATO ATTO** che la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto relativa alla fase di esecuzione lavori;

**DATO ATTO** che:

- a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
- d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato i seguenti codici CIG da riportare sull'ordinativo di pagamento

CIG: 9053478E61: operatore economico: FRANCO EUGENIO S.R.L.;

CUP: D31B20000730007

E' stato chiesto alle ditte di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal fine, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

- e) si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, con successivo atto, nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008;
- f) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è UF6AMS;
- g) trattasi di una spesa ricorrente/non ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;
- h) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 21 del 25/3/2021;
- i) E' stato chiesto agli appaltatori di rendere le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Mazzè e per le finalità in esso previste;
- j) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- k) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62);

l) la spesa diverrà esigibile entro il : 31/12/2022;

#### **VISTI**

- a) Il bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/01/2022;
- b) l'art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000;
- c) il vigente regolamento di contabilità;
- d) l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- e) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
- f) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- g) il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- h) le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi;

**RICHIAMATI** il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., per la parte ancora in vigore;

**DATO ATTO** che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n°6 del 23/12/2021 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio tecnico, il quale dichiara, in forza dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;

**VISTI** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. ed il vigente regolamento di contabilità;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto, giusto il combinato disposto dagli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

1. **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, all'appaltatore FRANCO EUGENIO SRL con sede legale in Frazione Valdoisa n. 4/D – 14015 San Damiano D'Asti (AT) C.F. e P.IVA 01200840054, l'esecuzione dei maggiori lavori in oggetto derivanti dalla perizia di variante, approvata con deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, per un importo complessivo di € 9.096,30=, pari ad un importo contrattuale complessivo di € 172.505,94=, oltre IVA al 10% (CIG 9053478E61 - CUP D31B20000730007), agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto, rogito segretario comunale dott. Filadelfio Curcio, Rep. n. 2347, registrato telematicamente in data 25.08.2022 Serie IT Numero 41920, dei lavori di cui trattasi con l'operatore economico FRANCO EUGENIO SRL ai sensi dell'art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. **DI DARE ATTO** che il 25.10.2022 veniva sottoscritto l'atto di sottomissione della suddetta perizia suppletiva da parte dell'esecutore, acquisito agli atti in pari data, prot. 12378, e la lettera di affidamento della presente modifica contrattuale costituirà appendice al contratto d'appalto rogito segretario comunale dott. Filadelfio Curcio, Rep. n. 2347, registrato telematicamente in data 25.08.2022 Serie IT Numero 41920, dei lavori di cui trattasi con l'operatore economico FRANCO EUGENIO SRL;

3. **DI DARE ATTO** che il nuovo quadro economico, a seguito dell'approvazione della modifica del contratto di cui al precedente punto 1, risulta così composto:

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**  
**Perizia di Variante**

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO

Al netto del ribasso d'asta del 4,16% Euro 161.217,86

B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA Euro 11.288,08

Totale Importo contrattuale

Euro 172.505,94

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

l) imprevisti e arrotondamenti € -----

m) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L.,

redazione contabilità, coordinamento sicurezza in  
progettazione, rilievi, **perizia di variante**

€ 13.350,00

n) Contributo integrativo 5% su spese tecniche € 667,50

o) Coordinamento sicurezza in esecuzione € 2.552,00

p) Contributo integrativo 4% su spese tecniche (o) € 102,08

q) Art. 113 D.Lgs. 50/16 (quota R.U.P.) € 1.224,09

r) Art. 113 D.Lgs. 50/16 (quota accantonamento strumenti

Informatici) € 680,05

s) IVA 10% sui lavori € 17.250,59

t) IVA 22% su spese tecniche (m+n) € 3.083,85

u) IVA 22% su spese tecniche (o+p) € 583,90

SOMMANO

€ 39.494,06 Euro 39.494,06

IMPORTO PROGETTUALE

Euro 212.000,00  
=====

4. **DI DARE ATTO** che:

- l'incremento dell'importo rispetto al contratto iniziale è del 5,566%, pertanto inferiore al 15% previsto dall'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e risulta contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale;
- tale variante trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con Determinazione del Servizio Tecnico n. 178/T del 28.12.2021 come segue:
  - > Importo € 191.296,23 annualità 2021 (importo appalto iva compresa)
  - > Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
  - > Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
  - > Titolo: 2 - Spese in conto capitale
  - > Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
  - > Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
  - > Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

- > Cod. Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
- > C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti
- > Capitolo: 3117/99 ad oggetto: “Interventi per il rallentamento del traffico e tutela del traffico debole in via Garibaldi” FIN. CONTRIBUTO CAP. 907

5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
7. **DI DARE ATTO** che il presente affidamento è sottoposto alla normativa e all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mazzè, e:
  - di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
  - di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).
8. **DI DARE ATTO** infine che, ai sensi delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quota corrispondente all’IVA sulla prestazione, relativa ai lavori affidati all’operatore economico FRANCO EUGENIO S.R.L. verrà versata direttamente all’erario;
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i successivi adempimenti di competenza è il Geom. Giorgio PISSARDO, assegnato al Settore Territorio, Opere Pubbliche ed Attività produttive.
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Contabilità e Finanze per l’apposizione del visto di regolarità contabile che determina l’esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Giorgio PISSARDO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000.

C / R	ANNO	IMP / SUB	INTERV.	VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO €
-------	------	--------------	---------	------	------	------	-----------

MAZZE', LI 26/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 848 Registro Pubblicazioni.

La presente determinazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 03/11/2022 all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE